

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HTKT

Kon Tum, ngày tháng năm 2022

V/v trả lời nội dung chất vấn
của đại biểu A Thái, Tổ đại
biểu Sa Thầy tại kỳ họp thứ
4, Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu A Thái, Tổ đại biểu Sa Thầy.

Sau khi nghiên cứu nội dung chất vấn của đại biểu A Thái, Tổ đại biểu Sa Thầy gửi kèm Công văn số 128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối có ý kiến như sau:

1. Nội dung chất vấn của đại biểu:

Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt vào năm 2017 với tổng mức đầu tư là 116 tỷ đồng; dự kiến cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 27.000 hộ dân sinh sống tại thị trấn Sa Thầy và các xã: Sa Bình, Sa Nhơn, Sa Nghĩa. Dự án do Ban Quản lý dự án 98 (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh) làm chủ đầu tư; dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. Tuy qua 02 lần gia hạn (ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 31 tháng 6 năm 2021) nhưng đến nay, Dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Qua phản ánh của cử tri, một số đoạn ống bị hở môi nối, rò rỉ nước; nhiều hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước nhưng chưa có hệ thống ống nước đi qua (ống cấp 3).

Trong buổi làm việc của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại huyện Sa Thầy ngày 20 tháng 7 năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 7 năm 2022; đồng thời hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động bàn giao cho huyện Sa Thầy trước ngày 15 tháng 8 năm 2022, nếu không hoàn thành thì tỉnh sẽ xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Đến nay đã hết tháng 11 năm 2022, một số khu vực tại thị trấn Sa Thầy và các xã đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt nhưng người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết: Nguyên nhân vì sao dự án đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng? Ủy ban nhân dân tỉnh đã xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa? và khi nào Dự án này sẽ chính thức đi vào hoạt động, Nhân dân Sa Thầy có nước sạch để sử dụng?

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

2. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến trả lời như sau:

a) Về tiến độ thực hiện dự án

Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 với tổng mức đầu tư 116 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; dự án do Ban Quản lý các dự án 98 (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh). Theo tiến độ thực hiện, dự án được khởi công từ tháng 9 năm 2017 và hoàn thành trong năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, gặp một số vướng mắc:

- Mặc dù diện tích ảnh hưởng không lớn (11,5ha) nhưng số lượng hộ dân bị ảnh hưởng là rất nhiều (trên 800 hộ/ trải dài qua 03 xã Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn) với chiều dài đường ống trên 60km, trong đó đường ống cấp I, Cấp II khoảng 28Km nên công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công công trình hết sức khó khăn (đến tháng 6 năm 2020, UBND huyện Sa Thầy mới bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án);

- Do đặc thù của công trình cấp nước có yêu cầu kỹ thuật cao; được đầu tư trên địa bàn có địa hình khá phức tạp. Do vậy, ngoài việc đầu tư xây dựng công trình, công tác kiểm định chất lượng nước, vận hành thử nghiệm công trình để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng chính thức mất nhiều thời gian; khi hoàn thành vận hành thử nghiệm để kiểm tra yêu cầu kỹ thuật trước khi bàn giao đưa vào sử dụng, dự án phát sinh một số khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật như rò rỉ đường ống, bục mối hàn,... nên chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu hoàn thiện lại, tuy nhiên, do tuyến đường ống dài (hơn 60km đường ống các loại) nên công tác này mất rất nhiều thời gian và nhân lực (việc vận hành thử nghiệm công trình mất khoảng từ 5 - 6 tháng); sau khi hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao công trình, tại khu xử lý của Nhà máy xảy ra sự cố sét đánh làm cháy tủ điện nên phải khắc phục lại đã làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao công trình; trong quá trình khắc phục sự cố, lại rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19, nên ảnh hưởng đến việc mua sắm thiết bị thay thế.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và được chủ đầu tư đơn đốc nhà thầu thi công hoàn thành theo đúng tiến độ đã được gia hạn. Dự án đã được Sở chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng; đồng thời đã cùng với địa phương kiểm tra thực tế công trình trước khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Để xử lý tồn tại này, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều văn bản⁽¹⁾ chỉ đạo chủ đầu tư tập trung khắc phục, khẩn trương bàn giao công trình để đưa vào sử dụng, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận đưa công trình vào khai thác sử dụng;

⁽¹⁾ Thông báo số 196/TB-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022, Công văn số 2507/UBND-NNTN ngày 03 tháng 8 năm 2022, Thông báo 3347/TB-VP ngày 08 tháng 9 năm 2022,...

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, Chủ đầu tư đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tạm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng. Do vậy, xin báo cáo với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là dự án được đưa vào sử dụng từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, khai thác sử dụng, công trình gặp một số nguyên nhân khác: (i) Tại thị trấn Sa Thầy, trong quá trình triển khai một số công trình hạ tầng của huyện có làm hỏng tuyến đường ống cấp 1 và cấp 2 nên phải xử lý và di dời đường ống, (ii) Do ảnh hưởng của bão lũ năm 2022 đã làm hư hỏng, sụt lún tại cầu Km26+740, Tỉnh lộ 675, do đó phải di dời công trình xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tại cầu Km26+740, Tỉnh lộ 675, (iii) Tạm dừng cấp nước để bổ sung một số hạng mục theo yêu cầu của đơn vị tiếp nhận Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy và các xã ... trong thời gian di dời đường ống, tạm dừng cấp nước có ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân.

Đến nay đã đáp ứng các điều kiện, Chủ đầu tư dự kiến bàn giao chính thức trong tháng 12 năm 2022.

b) Về một số hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước nhưng chưa có hệ thống ống nước đi qua (ống cấp 3).

Hiện nay, dự án Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy được đầu tư theo quy mô dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017, nên phạm vi lắp đặt mạng đường ống cấp 3 được khảo sát từ năm 2017. Hiện nay, có nhiều số hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nhưng chưa có mạng đường ống cấp 3 theo như phản ánh của cử tri, tuy nhiên khu vực này nằm ngoài quy mô đầu tư của dự án, nên chưa thể đầu tư theo dự án này được.

Để giải quyết nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho các hộ dân nêu trên, tại Thông báo số 196/TB-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho UBND huyện Sa Thầy nghiên cứu đầu tư ngay sau khi được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh bàn giao công trình về cho địa phương quản lý.

c) Về xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa

Trách nhiệm để chậm trễ trong việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng thuộc trách nhiệm của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án 98. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã xử lý trách nhiệm của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án 98 với hình thức cho thôi làm Trưởng ban và đã chuyển công tác; đồng thời Ban Quản lý các dự án 98 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh (tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà

thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; tổ chức thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật (tại Công văn số 1597/UBND-HTKT ngày 26 tháng 5 năm 2022).

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời đối với nội dung chất vấn của đại biểu A Thái, Tổ đại biểu Sa Thầy và xin gửi nội dung trả lời đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Xây dựng (đ/b);
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp (đ/b);
- UBND huyện Sa Thầy (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT.DHL.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm