

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: /UBND-HTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

V/v trả lời nội dung chất vấn
của đại biểu Đinh Thị Hồng
Thu, Tổ đại biểu Kon Rẫy
tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng
nhân dân tỉnh Khóa XII

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Đinh Thị Hồng Thu, Tổ đại biểu Kon Rẫy.

Sau khi nghiên cứu nội dung chất vấn của đại biểu Đinh Thị Hồng Thu, Tổ đại biểu Kon Rẫy gửi kèm Công văn số 135/TTHĐND-TH ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối có ý kiến như sau:

1. Nội dung chất vấn của đại biểu

Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei được phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Hồ chứa nước Đăk Pokei. Thời gian thi công Giai đoạn 1 (từ 2018-2020) và được điều chỉnh hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2023.

Mục tiêu của Dự án: Giai đoạn 1: Đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 1.600ha lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp (trong đó 120ha lúa nước, 1480ha hoa màu và cây công nghiệp); Cung cấp nước sinh hoạt cho 15.000 nhân khẩu xã Đăk Ruông, Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu, điều tiết giảm lũ nhẹ cho hạ du, chủ động nguồn nước để chống cháy và bảo vệ rừng thuộc phạm vi lân cận vùng dự án.

Tuy nhiên đến nay, tháng 12 năm 2024, giai đoạn 1 của dự án chưa được hoàn thành, bàn giao và đi vào sử dụng. Là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực, đề nghị Ông cho biết rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai dự án chậm tiến độ và thời gian hoàn thành dự án trên.

2. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối có ý kiến trả lời như sau

2.1. Tổng quan về dự án

Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018, với tổng vốn đầu tư 553,3 tỷ đồng, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm Chủ đầu tư; với mục tiêu chung của dự án là Đảm bảo cung cấp nước tưới cho 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp (gồm 200 ha lúa nước, 1.800 ha hoa màu, cây công nghiệp của xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum và xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy), tạo nguồn nước sinh hoạt cho 35.000 nhân khẩu chia làm 02 giai đoạn thực hiện; cụ thể:

- Giai đoạn 1: Có tổng mức đầu tư là 434,647 tỷ đồng (*Ngân sách trung ương 321,182 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 113,465 tỷ đồng*), thời gian thi công giai đoạn 1 từ 2018-2020, đầu tư các hạng mục công trình đầu mối (*đập bê tông, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống dẫn dòng*), hệ thống kênh chính, kênh nhánh cấp I, cấp II để cung cấp nước tưới cho 1.600 ha lúa nước, cây hoa màu, cây công nghiệp; hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt cho 15.300 nhân khẩu xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Đến năm 2022, trên cơ sở các lý do: Dự án chưa được bố trí đủ vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 1 được bố trí là 80.465 triệu đồng, đã bố trí thực tế trong năm 2021-2022 là 40.478 triệu đồng, số vốn còn thiếu so với kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ của giai đoạn 1 là 39.987 triệu đồng*) và do các nguyên nhân khách quan và chủ quan (*do công tác phê duyệt đánh giá tác động môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng để thi công bị triển khai chậm; quá trình thi công bị hạn chế do rơi vào mùa mưa đặc thù của tỉnh, đồng thời do các quy định, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm hạn chế trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc xây dựng, sức khỏe, số lượng nhân công...*), Hội đồng nhân dân tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022, theo đó giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ năm 2018-2023.

Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã được bố trí đủ vốn 434,647 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2: Có tổng mức đầu tư khoản 118,654 tỷ đồng, đầu tư sau khi cân đối được nguồn vốn.

2.2. Về tiến độ triển hiện dự án

Giai đoạn 1 của dự án được chia làm 07 gói thầu thi công xây lắp, cụ thể:

- Hạng mục cụm đầu mối: Tổng giá trị hợp đồng là 221,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2023.

- Hạng mục khoan phụt xử lý nền: Tổng giá trị hợp đồng là 7,999 tỷ đồng; thời gian thi công từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.

- Hạng mục nhà quản lý, đường thi công kết hợp quản lý vận hành công trình: Tổng giá trị hợp đồng là 23,289 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021.

- Hạng mục lắp đặt thiết bị quan trắc: Tổng giá trị hợp đồng là 3,752 tỷ đồng; thời gian thi công từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

- Hạng mục thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống kênh chính và kênh chính Tây (đoạn K0 đến K2+250m): Tổng giá trị hợp đồng là 65,858 tỷ đồng; thời gian thi công từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023.

- Hạng mục thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống kênh chính Tây (đoạn K2+250m đến K5+250m): Tổng giá trị hợp đồng là 33,685 tỷ đồng; thời gian thi công từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 12 năm 2023.

- Hạng mục kênh chính Đông: Tổng giá trị hợp đồng là 20,464 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024.

Đến thời điểm hiện nay, các hạng mục nêu trên đã cơ bản hoàn thành việc thi công theo giai đoạn 1 của dự án (Hạng mục lan can đập công trình đầu mỗi đang được kiểm tra, hoàn thiện. Hạng mục kênh chính Tây còn khoảng 60m đường ống (đoạn bắt qua suối Đăk Năng) chưa hoàn thành, nhà thầu đã tập kết đường ống nhưng do điều kiện thời tiết nên, nước suối nhiều nên chưa ngăn được dòng để đổ bê tông móng đỡ, chưa lắp đặt đường ống; hiện nay, các đơn vị đang đắp đê quai dẫn dòng để tổ chức thi công); Chủ đầu tư báo cáo sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, một số khối lượng còn lại của Giai đoạn 1 như: Kênh chính Tây còn lại chiều dài khoảng 6,75km (giá trị khoảng 48 tỷ đồng), kênh chính cấp 1, 2 còn lại có tổng chiều dài khoảng 3,62 km (giá trị khoảng 7,5 tỷ đồng), hạng mục cấp nước sinh hoạt cho 15.000 nhân khẩu của xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy (giá trị khoảng 37,5 tỷ đồng) hiện nay vẫn chưa được đầu tư do vượt tổng mức đầu tư.

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ nêu trên là do:

a) Về nguyên nhân khách quan

- Trong quá trình thực hiện do ảnh hưởng của thông tin vùng dự án bị phóng xạ nên việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường⁽¹⁾ kéo dài dẫn đến tháng 12 năm 2019 mới phê duyệt được thiết kế kỹ thuật - dự toán⁽²⁾, công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trong năm 2020. Quá trình khảo sát địa chất cụm đầu mối giai đoạn Thiết kế kỹ thuật - dự toán phát hiện các tầng địa chất yếu, thấm mất nước lớn, làm tăng chiều cao đập và khối lượng xử lý nền móng, dẫn đến tăng chi phí xây lắp, thời gian xử lý.

⁽¹⁾ Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei;

⁽²⁾ Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán, thuộc công trình: Hồ chứa nước Đăk Pokei; các hạng mục: Cụm công trình đầu mối (đập, tràn, cống lấy nước, cống dẫn dòng kết hợp xả sâu), Nhà quản lý, Đường thi công quản lý vận hành, Điện quản lý vận hành;

- Công tác giải phóng mặt bằng của dự án chưa đảm bảo theo tiến độ của dự án (*cuối tháng 7 năm 2020⁽³⁾ mới giao mặt bằng cho đơn vị thi công*), thời điểm bàn giao mặt bằng rơi vào đỉnh điểm của mùa mưa nên các đơn vị thi công khó khăn trong việc vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu vào thi công công trình (*đến cuối tháng 10 mới tiến hành thi công đường vào khu đầu mối và cuối tháng 12 bắt đầu vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu vào thi công cụm đầu mối*).

- Tình hình dịch bệnh Covid trong năm 2021 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình triển khai thi công do: không huy động được công nhân từ ngoài tỉnh vào, công nhân ở công trường thường xuyên bị nhiễm covid phải cách ly; không vận chuyển được các vật tư, thiết bị (*tro bay, xi măng rời, sắt thép,...*) và thiết bị thiết yếu khác (*như trạm trộn bê tông, máy làm lạnh bê tông,..*) từ các địa phương khác vào tỉnh để phục vụ thi công công trình.

- Công trình Cụm đầu mối, đường vận hành thi công với khối lượng bê tông rất lớn nên cần lượng lớn vật liệu đá dăm, nhưng tại thời điểm thi công, các mỏ đá trên địa bàn huyện Kon Rẫy có trữ lượng thấp, không đáp ứng được nguồn cung cấp. Nhà thầu thi công đã phải tìm thêm nhiều nguồn cung cấp đá khác, với cự ly vận chuyển xa, tăng chi phí; giá vật liệu xây dựng, nhất là vật liệu thép của hạng mục Kênh chính và kênh chính Tây thời điểm sau khi ký hợp đồng tăng đột biến từ 35% đến 50% so với đơn giá dự thầu.

b) Về nguyên nhân chủ quan

- Năng lực của Chủ đầu tư còn hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện, điều hành dự án như: công tác khảo sát, đánh giá tác động, dự kiến thời gian chưa chặt chẽ, chưa toàn diện, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Chủ đầu tư chưa báo cáo và tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trước khi tiếp tục triển khai các hạng mục nêu trên; chưa quyết liệt, chưa có biện pháp cứng rắn xử lý việc chậm trễ triển khai của các nhà thầu (*kiến nghị xử phạt hoặc thanh lý hợp đồng*).

- Một số nhà thầu chưa đảm bảo năng lực về tài chính, năng lực thi công chưa thực sự hiệu quả, việc tổ chức thi công còn lúng túng, chưa khoa học; liên danh ba nhà thầu cùng thi công trên một mặt bằng nhỏ nên xảy ra chông chéo, nhiều lúc gây cản trở cho nhau.

c) Trách nhiệm

Trong năm 2020, 2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận rõ trách nhiệm và đã tiến hành kiểm

⁽³⁾ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Kon Rẫy về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đăk Pokei, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; Hạng mục: Cụm công trình đầu mối, Đường thi công kết hợp QLVH, đường điện, bãi thải.

điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, triển khai dự án chậm tiến độ, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo, kết luận các khuyết điểm của cá nhân, tập thể liên quan đến nội dung nói trên⁽⁴⁾.

2.3. Về xử lý các vấn đề có liên quan trong thời gian đến

Việc triển khai đầu tư xây dựng, thi công các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm, luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để bàn bạc, tìm cách tháo gỡ (*họp định kỳ hàng tháng cùng với nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng tại các dự án, kiểm tra đột xuất công trình*) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ này (*nhất là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh*). Đối với dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình trước khi tích nước lòng hồ và tiến hành chạy thử, đảm bảo việc vận hành công trình an toàn, đảm bảo chất lượng; cũng như sẽ chỉ đạo tiến hành xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thi công hoàn thành công trình.

Trên đây là trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung chất vấn của đại biểu Đinh Thị Hồng Thu, Tổ đại biểu Kon Rẫy và xin gửi nội dung trả lời đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Xây dựng (đ/b);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đ/b);
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (đ/b)
- UBND các huyện, thành phố: Kon Tum, Kon Rẫy (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT_{DHL, BPN}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm

⁴ Kết luận số 521-KL/TU ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại lãnh đạo quản lý năm 2021; Thông báo số 403-TB/BCSD ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban cán sự Đảng về đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2021; Thông báo số 150/TB-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.