

Biểu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nguồn vốn | Trung ương giao | Địa phương giao | | | | | | | Thực nguồn đến thời điểm báo cáo | | | Thực hiện giải ngân KH 2022 đến ngày 20/11/2022 | | | Thực hiện giải ngân KH 2021 kéo dài đến ngày 20/11/2022 | | | Tỷ lệ giải ngân KH 2022 trên thực nguồn | |
|----|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|
| | | | Tổng số | Trong đó | | | | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2022 đã phân bổ | Phân bổ đầu năm | Trong đó | | Chưa phân bổ chi tiết | | Kế hoạch năm 2020 kéo dài | Kế hoạch năm 2022 | | Kế hoạch năm 2020 kéo dài | Giải ngân tại KB tỉnh | | Giải ngân tại huyện | Giải ngân tại KB tỉnh | | Giải ngân tại huyện |
| | | | | | | | Điều chỉnh, bổ sung trong năm | | | | | | | | | | | | | |
| | Tổng số | 3,012,836 | 4,117,003 | 4,036,450 | 4,027,951 | 2,572,147 | 1,455,804 | 8,499 | 80,553 | 3,465,562 | 3,385,009 | 80,553 | 1,642,550 | 1,299,165 | 343,385 | 27,951 | 27,951 | - | 48.52 | |
| I | Ngân sách địa phương | 849,620 | 1,934,087 | 1,873,234 | 1,864,735 | 1,467,668 | 397,067 | 8,499 | 60,853 | 1,282,646 | 1,221,793 | 60,853 | 818,886 | 486,329 | 332,557 | 11,796 | 11,796 | - | 67.02 | |
| 1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 801,220 | 1,862,800 | 1,807,905 | 1,799,405 | 1,412,468 | 386,937 | 8,499 | 54,895 | 1,218,159 | 1,163,263 | 54,895 | 811,106 | 478,549 | 332,557 | 6,337 | 6,337 | | 69.73 | |
| - | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức | 506,220 | 579,726 | 527,696 | 527,696 | 506,220 | 21,476 | | 52,030 | 579,726 | 527,696 | 52,030 | 290,581 | 147,413 | 143,168 | 5,253 | 5,253 | | 55.07 | |
| - | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 235,000 | 1,206,484 | 1,206,484 | 1,197,984 | 869,248 | 328,736 | 8,499 | | 561,842 | 561,842 | | 493,791 | 313,974 | 179,817 | | | | 87.89 | |
| - | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 60,000 | 70,793 | 69,006 | 69,006 | 37,000 | 32,006 | | 1,787 | 70,793 | 69,006 | 1,787 | 22,411 | 12,839 | 9,572 | 6 | 6 | | 32.48 | |
| - | Nguồn tiết kiệm chi NST năm 2020 | | 1,078 | | | | | | 1,078 | 1,078 | | 1,078 | | | | 1,078 | 1,078 | | | |
| - | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NS tỉnh năm 2021 | | 4,719 | 4,719 | 4,719 | | 4,719 | | | 4,719 | 4,719 | | 4,324 | 4,324 | | | | | 91.63 | |
| 2 | Đầu tư từ nguồn bội chi NSDP (*) | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | | | | 48,400 | 48,400 | | 7,780 | 7,780 | | | | | 16.07 | |
| 3 | Nguồn thu được để lại đầu tư | | 22,887 | 16,929 | 16,929 | 6,800 | 10,129 | | 5,958 | 16,087 | 10,129 | 5,958 | | | | 5,458 | 5,458 | | - | |
| - | Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu | | 22,887 | 16,929 | 16,929 | 6,800 | 10,129 | | 5,958 | 16,087 | 10,129 | 5,958 | | | | 5,458 | 5,458 | | - | |
| II | Ngân sách trung ương | 2,163,216 | 2,182,916 | 2,163,216 | 2,163,216 | 1,104,479 | 1,058,737 | - | 19,700 | 2,182,916 | 2,163,216 | 19,700 | 823,664 | 812,836 | 10,828 | 16,155 | 16,155 | - | 38.08 | |
| 1 | Đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước), trong đó: | 1,198,637 | 1,198,637 | 1,198,637 | 1,198,637 | 1,070,347 | 128,290 | | | 1,198,637 | 1,198,637 | | 753,829 | 753,829 | | | | | 62.89 | |
| - | Ngành/lĩnh vực giao thông | 836,755 | 836,755 | 836,755 | 836,755 | 751,755 | 85,000 | | | 836,755 | 836,755 | | 521,179 | 521,179 | | | | | 62.29 | |
| - | Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | | | 180,000 | 180,000 | | 106,365 | 106,365 | | | | | 59.09 | |
| - | Ngành/lĩnh vực quốc phòng | 138,592 | 138,592 | 138,592 | 138,592 | 138,592 | | | | 138,592 | 138,592 | | 116,703 | 116,703 | | | | | 84.21 | |
| - | Ngành/lĩnh vực y tế | 43,290 | 43,290 | 43,290 | 43,290 | 20,000 | 23,290 | | | 43,290 | 43,290 | | 9,581 | 9,581 | | | | | 22.13 | |
| 2 | Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài | 292,168 | 292,168 | 292,168 | 292,168 | 34,132 | 258,036 | | | 292,168 | 292,168 | | 59,008 | 59,008 | | | | | 20.20 | |
| 3 | Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ AI len | | 19,700 | | | | | | 19,700 | 19,700 | | 19,700 | | | | 16,155 | 16,155 | | | |
| 4 | Các Chương trình MTQG | 672,411 | 672,411 | 672,411 | 672,411 | | 672,411 | | | 672,411 | 672,411 | | 10,828 | | 10,828 | | | | 1.61 | |

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Phân loại công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư | | Kế hoạch năm 2022 | | | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2022 | | Ghi chú | | | | |
|------|---|--|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------------------|---|---------------------------|--|---------|---------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | TMDT | | Tổng số | Trong đó | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | | Trong đó | | | |
| | | | | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh | | Kế hoạch năm 2022 | Giao đầu năm | Điều chỉnh, bổ sung trong năm | | Kế hoạch năm 2021 kéo dài | Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh | | | Giải ngân tại huyện | Tổng số | Giải ngân tại Kho bạc NN tỉnh | Giải ngân tại huyện |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TỔNG SỐ (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | NGUỒN CÂN ĐỐI NSDP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | BỔ TRỢ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | <i>Dự án ODA</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đổi ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | BQL khai thác các công trình thủy lợi | 7602805 | 283 | Chuyen tiep | Toàn tỉnh | 2017-2022 | 4638-09/11/2015; 786-30/7/2018 | 200,650 | 10,575 | 495 | 495 | 699 | -204 | | 495 | 495 | | | | | | |
| 2 | Đổi ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 7575168 | 292 | Chuyen tiep | Toàn tỉnh | 2019-2023 | 669-14/7/2017 | 564,145 | 69,732 | 5,643 | 3,000 | 10,000 | -7,000 | 2,643 | 8,748 | 8,748 | | | 1,813 | 1,813 | | |
| 3 | Đổi ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) | Sở Nông nghiệp và PTNT | 7555168 | 281 | Chuyen tiep | Toàn tỉnh | 2016-2022 | 1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020 | 158,299 | 41,298 | 6,359 | 6,359 | 9,444 | -3,085 | | 7,838 | 7,838 | | | | | | |
| 4 | Đổi ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1) | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT | 7684480 | 283 | Chuyen tiep | Kon Rẫy, Kon Tum | 2016-2020 | 1211-31/10/2018 | 434,647 | 113,465 | 40,478 | 10,478 | 10,478 | | 30,000 | | | | | 357 | 357 | | |
| II.2 | NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 7767694 | 285 | Quy hoạch | Toàn tỉnh | 2020-2022 | 752-05/8/2020 | 58,748 | 58,748 | 38,245 | 23,218 | 23,218 | | 15,027 | 860 | 860 | | | | | | |
| II.3 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 7004686 | 011 | CBĐT | Ia H'Drai | | 628-24/9/2021 | 4,600 | 4,600 | 50 | 50 | 50 | | | 30 | 30 | | | | | | |
| 2 | Chốt dân quân thường trực xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 7004686 | 011 | CBĐT | Ia H'Drai | | 629-24/9/2021 | 5,400 | 5,400 | 50 | 50 | 50 | | | 30 | 30 | | | | | | |
| 3 | Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 7004686 | 011 | CBĐT | Sa Thầy | | 630-24/9/2021 | 5,700 | 5,700 | 50 | 50 | 50 | | | 30 | 30 | | | | | | |
| 4 | Đường hầm Sơ chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 7004686 | 011 | CBĐT | Ia H'Drai | | NQ 03-09/7/2021; 546-26/8/2021 | 40,000 | 40,000 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | |
| 5 | Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 7955357 | 201 | CBĐT | Kon Tum | | 409-14/5/2021 | 25,282 | 25,282 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | | | | |
| 6 | Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum | UBND huyện Tu Mơ Rông | 7955358 | 161 | CBĐT | Tu Mơ Rông | | 570-06/9/2022 | 18,036 | 18,036 | 150 | 150 | 150 | | | | | | | | | | |
| 7 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum | Sở Thông tin và Truyền thông | 7955842 | 314 | CBĐT | Kon Tum | | 1216-23/12/2021 | 26,910 | 26,910 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | |
| 8 | Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | 7956583 | 251 | CBĐT | Kon Tum | | 397-24/4/2020 | 99,998 | 99,998 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| 9 | Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh | Văn phòng Tỉnh ủy | 7896025 | 103 | CBĐT | Kon Tum | | 219-24/3/2021 | 25,038.000 | | 200.000 | | | | 200.000 | | | | | 145 | 145 | | |
| 10 | Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7898791 | 074 | CBĐT | Kon Tum | | 1271-17/12/2020 | 101.591.000 | 90.000.000 | 300.000 | | | | 300.000 | | | | | 6 | 6 | | |
| 11 | Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 7904207 | 341 | CBĐT | Kon Tum | | 369-14/5/2021 | 245.000.000 | | 652.800 | | | | 652.800 | | | | | 653 | 653 | | |

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Phân loại công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư | | Kế hoạch năm 2022 | | | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | | Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2022 | | | Ghi chú | | | | |
|-------|---|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|------------|-------------------|---------|----------|----------|--------|---|----------|-------------------|--|-----------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | TMBT | | Tổng số | Trong đó | | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | Tổng số | Trong đó | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó: | | Kế hoạch | Trong đó | | | Kế hoạch | Giải ngân tại Kho | | Giải ngân | Tổng số | | | Trong đó | | |
| | | | | | | | | | | | | | Giải | Điều | | | | | | | | | Giải ngân tại Kho | Giải ngân | |
| 4 | Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07) | UBND huyện Ia H'Drai | 7910754 | 292 | KCM | Ia H'Drai | 2022- | 1089-23/11/2021 | 43,268 | 43,268 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | |
| 5 | Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy | UBND huyện Kon Rẫy | 7898002 | 292 | KCM | Kon Rẫy | 2022- | 622-01/12/2021 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 9,676 | 9,676 | | | | | | | | |
| 6 | Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Rường, huyện Kon Rẫy | UBND huyện Kon Rẫy | 7572682 | 292 | KCM | Kon Rẫy | 2022- | 623-01/12/2021 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | 9,000 | 9,000 | | | | | | | | |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Văn động tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch | 7904209 | 221 | KCM | Kon Tum | | 688-31/12/2021 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | 10,962 | 10,962 | | | | | | | | |
| 8 | Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh | BQL Khu BTTN Ngọc Linh | 7910293 | 283 | KCM | Đăk Glai | | 677-30/12/2021 | 38,000 | 38,000 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | 693 | 693 | | | | | | | | |
| 9 | Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 7004686 | 011 | KCM | Ngọc Hồi | | 17-11/3/2022 | 3,760 | 3,760 | 3,710 | 3,710 | | 3,710 | | 1,263 | 1,263 | | | | | | | | |
| 10 | Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glai | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7898792 | 074 | KCM | Đăk Glai | | 41-02/3/2022 | 6,470 | 6,470 | 5,831 | 5,831 | | 5,831 | | 1,798 | 1,798 | | | | | | | | |
| 11 | Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673 | Sở Giao thông vận tải | 7909744 | 292 | KCM | Đăk Glai | | 235-22/3/2022 | 162,235 | 162,235 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | 1,326 | 1,326 | | | | | | | | |
| 12 | Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, ga ra xe, cổng tường rào tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh | 7946980 | 341 | KCM | Kon Tum | | 894-29/9/2021; 23/QĐ-SKHDT, 27/01/2022 | 3,720.00 | 3,720 | 3,670 | 1,513 | | 1,513 | 2,157 | | | | 2,028 | 2,028 | | | | | Thu hồi vốn ứng trước theo Công văn số 642/UBND-KTTH ngày 08/3/2022 của Ủy ban |
| 13 | Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh | Văn phòng Tỉnh ủy | 7896025 | 351 | KCM | Kon Tum | | NO 05-12/3/2021; 273-15/4/2022 | 25,038.00 | 25,038 | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | | 7,134 | 7,134 | | | | | | | | |
| B | NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT | | | | | | | | 1,156,716 | 661,660 | 70,729 | 69,006 | 37,000 | 32,006 | 1,787 | 22,411 | 12,839 | 9,572 | 6 | 6 | | | | | |
| I | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỂ THỰC HIỆN LÒNG GHEP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM | | | | | | | | | | 17,487 | 15,957 | 9,710 | 6,247 | 1,530 | 9,572 | 9,572 | | | | | | | | |
| II | LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | | | | | | | | 705,394 | 267,791 | 45,000 | 44,887 | 5,368 | 39,519 | 193 | 12,821 | 12,821 | | 6 | 6 | | | | | |
| II.1 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | | 550,000 | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7919810 | 083 | CBĐT | toàn tỉnh | | NO 29-29/4/2021; 371-14/5/2021 | 550,000.00 | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.2 | THỰC HIỆN DỰ ÁN | | | | | | | | 155,394 | 117,791 | 45,000 | 44,887 | 5,368 | 39,519 | 193 | 12,821 | 12,821 | | 6 | 6 | | | | | |
| a) | Dự án chuyển tiếp | | | | | | | | 101,591 | 50,000 | 5,561 | 5,368 | 5,368 | | 193 | | | | 6 | 6 | | | | | |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022 | | | | | | | | 101,591 | 50,000 | 5,561 | 5,368 | 5,368 | | 193 | | | | 6 | 6 | | | | | |
| 1 | Bổ sung mua sắm thiết bị dạy học cơ theo lớp 2, lớp 3 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7898791 | 074 | Chuyen tiep | Toàn tỉnh | 2021-2022 | 864-16/9/2021 | 101,591 | 50,000 | 5,561 | 5,368 | 5,368 | | 193 | | | | 6 | 6 | | | | | |
| b) | Dự án khởi công mới | | | | | | | | 53,803 | 67,791 | 39,519 | 39,519 | | 39,519 | | 12,821 | 12,821 | | | | | | | | |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7898796 | 074 | KCM | Kon Tum | | 44-11/3/2022 | 9,303 | 9,303 | 8,925 | 8,925 | | 8,925 | | 2,934 | 2,934 | | | | | | | | |
| 2 | Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum | Trường Cao đẳng Cộng đồng | 7925292 | 093 | KCM | Kon Tum | | 53-01/4/2022 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | | 9,900 | | 2,889 | 2,889 | | | | | | | | |
| 3 | Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum | Trường Chính trị | 7910948 | 092 | KCM | Kon Tum | | 25-28/01/2022 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | | 9,900 | | 6,628 | 6,628 | | | | | | | | |
| 4 | Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H'Drai | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7898795 | 074 | KCM | Ia H'Drai | | 200-08/3/2022 | 24,500 | 24,500 | 6,696 | 6,696 | | 6,696 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glai | Sở Giáo dục và Đào tạo | 7898793 | 074 | KCM | Đăk Glai | | 74-19/6/2022 | 13,988 | 13,988 | 4,098 | 4,098 | | 4,098 | | 370 | 370 | | | | | | | | |
| III | LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | | | | | | | | 397,226 | 339,773 | 5,162 | 5,162 | 13,922 | -8,760 | | | | | | | | | | | |
| III.1 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | Các chủ đầu tư | | | CBĐT | | | | | | | | 600 | -600 | | | | | | | | | | | |
| III.2 | THỰC HIỆN DỰ ÁN | | | | | | | | 397,226 | 339,773 | 5,162 | 5,162 | 13,322 | -8,160 | | | | | | | | | | | |
| a) | Dự án chuyển tiếp | | | | | | | | 397,226 | 339,773 | 5,162 | 5,162 | 13,322 | -8,160 | | | | | | | | | | | |

| STT | Danhs mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Phân loại công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư | | Kế hoạch năm 2022 | | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | | Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2022 | | | Ghi chú | | | | | | |
|------|---|------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|------------|-------------------|---------|----------|----------|---|----------|-----------|--|-----------|------|---------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | TMBT | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Giải ngân tại Kho | Trong đó | | | Tổng số | Trong đó | | | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó: | | Kế hoạch | Trong đó | | Kế hoạch | Giải ngân | | Giải ngân | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Giải | | | | | | Điều | | | Giải ngân | Giải ngân | | | |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường | Bệnh viện Y dược - PHCN | 7814362 | 132 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2020- | 126-10/02/2020; 311-03/4/2020 | 60,000 | 60,000 | 4,602 | 4,602 | 11,200 | -6,598 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Đổi ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn | Sở Y tế | 7873089 | 132 | Chuyen tiep | Toàn tỉnh | 2021-2025 | 1178-30/11/2020 | 62,900 | 5,447 | | | 2,122 | -2,122 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) | Sở Y tế | 7925428 | 132 | CBĐT | Kon Tum | | NQ 29-09/7/2021 | 274,325.71 | 274,326 | 560 | 560 | | 560 | | | | | | | | | | | | |
| IV | LĨNH VỰC VĂN HÓA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 | THỰC HIỆN DỰ ÁN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế | Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh | 7628735 | 191 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 980-28/9/2017 | 35,000.000 | 35,000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | Dự án khởi công mới | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trung bày Bảo tàng ngoài trời | Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch | 7567298 | 161 | KCM | Kon Tum | 2021-2023 | 1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018 | 19,096 | 19,096 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | -5,000 | | | | | | | | | | | | |
| C | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | Các chủ đầu tư | | | QLDATĐAI | Toàn tỉnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.1 | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.2 | Chi quản lý đất đai tại tỉnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT | Quỹ phát triển đất | | | BSQUYDAT | Kon Tum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUẾ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TÍNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỐ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.1 | PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm- chi theo tiến độ nguồn thu) | UBND thành phố Kon Tum | | | PCAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.2 | CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố | UBND các huyện, thành phố | | | PCAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Chi quản lý đất đai tại tỉnh | Các chủ đầu tư | | | QLDATĐAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.3 | BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT | Quỹ phát triển đất | | | BSQUYDAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.4 | CHI ĐÈN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYÊN ỨNG TRƯỚC | Các chủ đầu tư | | | CHI DEN BU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.5 | PHÂN BỐ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Dự án chuyển tiếp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STT | Danhs mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Phân loại công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư | | Kế hoạch năm 2022 | | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2022 | | Ghi chú | | |
|-----|--|---|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--|---------|--------------------|-----------|---------|
| | | | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | | Trong đó | |
| | | | | | | | | | | | | Kế hoạch | Điều | | Kế hoạch | Giải ngân | | | Giải ngân | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tổng số |
| 1 | Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7778425 | 292 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2020-2022 | 294-02/4/2019; 728-15/7/2019 | 57,000 | 57,000 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | | 6,756 | 6,756 | | | | |
| 2 | Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7778419 | 285 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 985-17/9/2018; 967-05/10/2020; 1305-27/12/2020 | 76,095 | 76,095 | 28,965 | 28,965 | | 28,965 | 28,965 | | | | | |
| 3 | Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7661414 | 292 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 695-20/7/2017 | 760,723 | 760,723 | 45,000 | 45,000 | | 42,145 | 42,145 | | | | | |
| 4 | Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội | Ban Dân tộc | 7582711 | 341 | Chuyen tiep | | | 912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020 | 151,743 | 151,743 | 2,161 | 2,161 | | 2,161 | 2,161 | | | | | |
| 5 | Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. | | | | Chuyen tiep | | | 538-25/9/2020; 575-07/9/2021; | 102,126 | | 17,896 | 17,896 | | | | | | | | |
| (2) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022 | | | | | | | | 1,907,637 | 1,789,254 | 305,459 | 305,459 | 180,000 | 125,459 | 152,237 | 152,237 | | | | |
| 1 | Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7363412 | 292 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2016-2021 | 868-30/10/2013; 1057-30/10/2015 | 236,767 | 118,384 | 15,000 | 15,000 | | 9,099 | 9,099 | | | Đầu tư giai đoạn 1 | | |
| 2 | Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gần với chính trang đô thị | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7778423 | 292 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2020-2022 | 293-02/4/2019; 726-15/7/2019 | 87,000 | 87,000 | 20,000 | 20,000 | | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 3 | Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7796933 | 292 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2020-2023 | 985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021 | 457,126 | 457,126 | 40,000 | 40,000 | | 15,000 | 15,000 | | | Đầu tư hợp phần 1 | | |
| 4 | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7654415 | 312 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2021-2024 | 510-22/5/2019; 1172-23/10/2019 | 197,223 | 197,223 | 52,500 | 52,500 | 40,000 | 12,500 | 39,000 | 39,000 | | | | |
| 5 | Chi phí đầu tư dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh | 7939115 | 312 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 327-01/5/2021; 682-30/12/2021; 219-25/4/2022 | 2,228 | 2,228 | 1,375 | 1,375 | | 1,375 | 965 | 965 | | | | |
| 6 | Chính trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai | BQL Khu kinh tế tỉnh | 7782222 | 312 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2021-2024 | 939-03/9/2019; 1125-16/10/2019 | 272,240 | 272,240 | 75,000 | 75,000 | 20,000 | 55,000 | 50,970 | 50,970 | | | | |
| 7 | Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | UBND thành phố Kon Tum | 7747419 | 312 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2021-2024 | 204-27/02/2019; 147-08/3/2021 | 108,937 | 108,937 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 10,603 | 10,603 | | | | |
| 8 | Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | UBND thành phố Kon Tum | 7747420 | 312 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2021-2023 | 205-27/02/2019; 147-08/3/2021 | 35,083 | 35,083 | 3,000 | 3,000 | 15,000 | -12,000 | 1,600 | 1,600 | | | | |
| 9 | Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rô Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum | UBND thành phố Kon Tum | 7747421 | 312 | Chuyen tiep | Kon Tum | 2021-2024 | 206-27/02/2019; 239-30/3/2021 | 383,993 | 383,993 | 73,584 | 73,584 | 15,000 | 58,584 | 15,000 | 15,000 | | | | |
| 10 | Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7640027 | 161 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; NQ 08-29/4/2022 | 127,040 | 127,040 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | |
| b) | Dự án khởi công mới trong năm 2022 | | | | | | | | 1,868,338 | 1,804,788 | 217,255 | 217,255 | 108,000 | 109,255 | 81,711 | 81,711 | | | | |
| (1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2022 | | | | | | | | 1,868,338 | 1,804,788 | 217,255 | 217,255 | 108,000 | 109,255 | 81,711 | 81,711 | | | | |
| 1 | Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum | UBND thành phố Kon Tum | 7933624 | 011 | KCM | Kon Tum | 2021- | 747-05/11/2021 | 129,513 | 82,513 | 56,000 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 24,889 | 24,889 | | | | |
| 2 | Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei | UBND huyện Đăk Glei | 7902730 | 292 | KCM | Đăk Glei | 2023- | 1066-15/11/2021 | 86,550 | 70,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | | | | | | |
| 3 | Chính trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu) | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh | 7903093 | 312 | KCM | Kon Tum | 2021-2022 | 1230-09/12/2020; 290-14/4/2021 | 16,923 | 16,923 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | | | | | | |
| 4 | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7750678 | 292 | KCM | Kon Tum | 2023- | 1057-30/10/2015 | 609,663 | 609,663 | 24,000 | 24,000 | 30,000 | -6,000 | 19,112 | 19,112 | | | | |
| 5 | Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7898790 | 341 | KCM | Kon Tum | 2021-2023 | 910-28/10/2015; 51-25/01/2021 | 75,000 | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 21,760 | 21,760 | | | | |
| 6 | Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7779352 | 312 | KCM | Kon Tum | 2021-2024 | 1451-29/12/2017; 889-22/8/2018 | 100,000 | 100,000 | 22,000 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 170 | 170 | | | | |
| 7 | Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ | Văn phòng UBND tỉnh | 7904207 | 341 | KCM | Kon Tum | | 369-14/5/2021; 256-11/5/2022 | 245,000 | 245,000 | 45,170 | 45,170 | | 45,170 | 2,056 | 2,056 | | | | |

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Phân loại công trình | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư | | Kế hoạch năm 2022 | | | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | | Thực hiện giải ngân kế hoạch kéo dài đến ngày 20/11/2022 | | | Ghi chú | | | |
|-----|---|---|-------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|---------|-------------------|---------|----------|----------|----------|---|-------------------|-----------|--|----------|----------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | TMBT | | Tổng số | Kế hoạch | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | | | | |
| | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó: | | | Kế hoạch | Trong đó | | Giải ngân tại Kho | Giải ngân | | Tổng số | Trong đó | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Điều | | | | | | Kế hoạch | | Giải ngân | Giải ngân | |
| 8 | Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor) | ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | 7750677 | 312 | KCM | Kon Tum | | 1058-30/10/2015 | 605,689 | 605,689 | 22,085 | 22,085 | | 22,085 | | 13,725 | 13,725 | | | | | | | |
| D | Nguồn tăng thu còn lại và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 | | | | | | | | 23,447 | 23,447 | 4,719 | 4,719 | | 4,719 | | 4,324 | 4,324 | | | | | | | |
| 1 | Dự án: Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh | 7954547 | 341 | KCM | Kon Tum | | 48-22/3/2022 | 6,500 | 6,500 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | 1,971 | 1,971 | | | | | | | |
| 2 | Dự án: mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 7952282 | 341 | CBĐT | Kon Tum | | 880-23/9/2021 | 9,986 | 9,986 | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | | | |
| 3 | Bố trí dự án Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc và Hội trường cơ quan Đảng ủy khối và doanh nghiệp tỉnh | Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh | 7904348 | 351 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 26-25/3/2021 | 1,170 | 1,170 | 629 | 629 | | 629 | | 629 | 629 | | | | | | | |
| 4 | Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 7904208 | 341 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 512-11/6/2021 | 5,791 | 5,791 | 1,790 | 1,790 | | 1,790 | | 1,724 | 1,724 | | | | | | | |
| E | CÁC NGUỒN TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 | | | | | | | | 5,791 | 5,791 | 1,078 | | | 1,078 | | | | | 1,078 | 1,078 | | | | |
| 1 | Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 7904208 | 341 | Chuyen tiep | Kon Tum | | 512-11/6/2021 | 5,791 | 5,791 | 1,078 | | | 1,078 | | | | | 1,078 | 1,078 | | | | |

Biểu số 03

**DANH MỤC DỰ ÁN DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH NĂM 2021 SANG NĂM 2022**

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư | | | Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân đến ngày 20/11/2022 | Ghi chú | |
|----------------|---|-------------------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | TMĐT | | | | | |
| | | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh | | | | |
| TỔNG SỐ | | | | | | | | 20,135.000 | | 19,700.000 | 16,154.955 | |
| F | VỐN VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ AI LEN | | | 292 | | | | 20,135.000 | | 19,700.000 | 16,154.955 | |
| 1 | Đường đi khu sản xuất Tung Chí, thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao | Ủy ban nhân dân xã Đăk Sao | 7948246 | 292 | | 41- 25/02/2022 | 1,944.000 | | 1,900.000 | 1,841.337 | | |
| 2 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Trắng đến thôn Tê Xô ngoài, xã Đăk Tô Kan | Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô Kan | 7950366 | 292 | | 39 - 25/02/2022 | 2,052.000 | | 2,000.000 | 1,948.690 | | |
| 3 | Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hia 2 (Đoạn nhà ông A Cúc), xã Đăk Rơ Ông | Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Ông | 7945671 | 292 | | 40 - 25/02/2022 | 2,044.000 | | 2,000.000 | 1,959.931 | | |
| 4 | Kè chống sạt lở khu dân cư thôn Kon Liêm (giai đoạn 2) | Ủy ban nhân dân xã Xốp | 7947138 | 292 | | 66 -25/02/2022 | 2,038.000 | | 2,000.000 | 1,918.675 | | |
| 5 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Túc | Ủy ban nhân dân xã Đăk Kroong | 7947465 | 292 | | 67 - 25/02/2022 | 1,943.000 | | 1,900.000 | 127.811 | | |
| 6 | Đường GTNT đi khu sản xuất thôn Đăk Rò, Đăk Mông, xã Đăk Trăm | Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm | 7951026 | 292 | | 113 - 11/3/2022 | 2,048.000 | | 2,000.000 | 662.957 | | |
| 7 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Đăk Pô Kông (Đoạn nối tiếp), xã Đăk Tô Re, huyện Kon Rẫy | Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô Re | 7948539 | 292 | | 107 - 18/3/2022 | 2,043.000 | | 2,000.000 | 1,945.018 | | |
| 8 | Đường từ nhà rông thôn Khúc Na đi khu sản xuất tập trung | Ủy ban nhân dân xã Sa Bình | 7950651 | 292 | | 314 - 16/3/2022 | 2,042.000 | | 2,000.000 | 1,947.367 | | |

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư | | | Số vốn còn lại năm 2021 được kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân đến ngày 20/11/2022 | Ghi chú |
|-----|--|-------------|----------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------|
| | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | TMĐT | | | | |
| | | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NS Tỉnh | | | |
| 9 | Đường giao thông liên thôn từ Trạm Quản lý bảo vệ rừng tỉnh lộ 671 đi thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà | Ban Dân tộc | 7947752 | 292 | | 43 - 09/3/2022 | 1,939.000 | | 1,900.000 | 1,851.075 | |
| 10 | Đường đi khu sản xuất tập trung thôn Kon Gu II, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà | Ban Dân tộc | 7947753 | 292 | | 42 - 09/3/2022 | 2,042.000 | | 2,000.000 | 1,952.094 | |

Biểu số 04

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN THU ĐỀ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư | | Kế hoạch năm 2022 | | | Thực nguồn kế hoạch năm 2022 | | | Giải ngân kế hoạch năm 2022 đến 20/10/2022 | | | Giải ngân kế hoạch năm 2021 kéo dài đến 20/11/2022 | | | Ghi chú | |
|-----|---|------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------------------|---------|----------|--|---------|---------------------------|--|---------|-----------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Số QĐ, ngày tháng năm | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó: vốn NS Tỉnh | | Tổng số | Trong đó: vốn NS Tỉnh | | |
| | | | | | | | | Tổng mức đầu tư | Trong đó: vốn NS Tỉnh | | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch năm 2021 kéo dài | | Tổng số | Kế hoạch năm 2022 | | Kế hoạch năm 2021 kéo dài | Tổng số | | Thanh toán nợ XDCB | | Tổng số |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | 250,000 | 58,300 | 12,758 | 6,800 | 5,958 | 16,087 | 10,129 | 5,958 | | | | 5,458 | 5,458 | | |
| | Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y | | | | | | | 250,000 | 58,300 | 12,758 | 6,800 | 5,958 | 16,087 | 10,129 | 5,958 | | | | 5,458 | 5,458 | | |
| - | Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia | Ban quản lý khu kinh tế tỉnh | 7179656 | 292 | Ngọc Hồi | 2010- | 153-11/11/2009; 600-28/6/2017 | 250,000 | 58,300 | 12,758 | 6,800 | 5,958 | 16,087 | 10,129 | 5,958 | | | | 5,458 | 5,458 | | (*) |

Ghi chú:

(*): Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án dựa theo tiến độ nguồn thu thực tế theo báo cáo của Sở Tài chính.

Biểu số 05

CHI TIẾT KẾ HOẠCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Phân loại ctrinh | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | Kế hoạch 2022 vốn NSTW | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | Ghi chú | | |
|-----|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---|---------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMDT | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | | Trong đó: | |
| | | | | | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | | Giao đầu năm | Điều chỉnh, bổ sung trong năm | | | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | 7,071,333 | 5,563,098 | 1,198,637 | 1,090,347 | 108,290 | 753,829 | 184,755 | | | |
| A | NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG | | | | | | | 5,898,774 | 4,463,694 | 811,755 | 751,755 | 60,000 | 521,179 | 184,755 | | | |
| I | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | | | | | | | 792,636 | 709,000 | 3,212 | 5,000 | -1,788 | 1,862 | | | | |
| 1 | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km0 - Km17+00; Km42+400 - Km49+500 | Sở Giao thông vận tải | CBĐT | 7907248 | 292 | Kon Tum | 2023- | 374-14/5/2021 | 156,060 | 141,500 | 1,000 | 1,000 | | 862 | | | |
| 2 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 24 đi Tỉnh lộ 675 | Sở Giao thông vận tải | CBĐT | 7923191 | 292 | Kon Tum | 2023- | 375-14/5/2021 | 94,969 | 85,500 | 212 | 1,000 | -788 | | | | |
| 3 | Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) | UBND huyện Đăk Hà | CBĐT | 7930651 | 292 | Đăk Hà | 2023- | 394-14/5/2021 | 171,725 | 149,000 | | 1,000 | -1,000 | | | | |
| 4 | Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông) | UBND huyện Tu Mơ Rông | CBĐT | 7939029 | 292 | Tu Mơ Rông | 2023- | 395-14/5/2021 | 220,000 | 198,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 5 | Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Toi | UBND huyện Ia H'Drai | CBĐT | 7910755 | 292 | Ia H'Drai | 2023- | 390-14/5/2021 | 149,882 | 135,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| II | Thực hiện dự án | | | | | | | 5,106,138 | 3,754,694 | 808,543 | 746,755 | 61,788 | 519,316 | 184,755 | | | |
| (1) | Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | | | | | | | 1,239,594 | 1,239,594 | 184,755 | 184,755 | | 184,755 | 184,755 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | 1,239,594 | 1,239,594 | 184,755 | 184,755 | | 184,755 | 184,755 | | | |
| 1 | Dự án Đường NT18 - Khu KTKQT Bờ Y | BQL Khu Kinh tế tỉnh | thu hồi ung | 7028259 | 292 | Ngọc Hồi | 2008-2010 | 57-28/4/2007 | 484,665 | 484,665 | 44,880 | 44,880 | | 44,880 | 44,880 | | |
| 2 | Dự án Đường N5 (đoạn nối từ đường NT18 đến đường HCM) Khu KTKQT Bờ Y | BQL Khu Kinh tế tỉnh | thu hồi ung | 7031667 | 292 | Ngọc Hồi | 2008-2010 | 207-06/10/2008 | 478,960 | 478,960 | 114,883 | 114,883 | | 114,883 | 114,883 | | |
| 3 | Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô | UBND huyện Đăk Hà | thu hồi ung | 7214180 | 292 | Đăk Hà | 2010- | 1083-15/11/2012 | 275,969 | 275,969 | 24,992 | 24,992 | | 24,992 | 24,992 | | |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2022 | | | | | | | 249,997 | 150,000 | 33,886 | 43,886 | -10,000 | 14,161 | | | | |
| a) | Dự án nhóm B | | | | | | | 249,997 | 150,000 | 33,886 | 43,886 | -10,000 | 14,161 | | | | |
| 1 | Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | Chuyển tiếp | 7551868 | 292 | Kon Tum | 2017- | 1185-10/10/2016; 321-09/4/2019 | 249,997 | 150,000 | 33,886 | 43,886 | -10,000 | 14,161 | | | |
| (3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | | | | | | | 1,888,600 | 1,081,300 | 252,501 | 203,114 | 49,387 | 186,363 | | | | |
| a) | Dự án nhóm B | | | | | | | 1,888,600 | 1,081,300 | 252,501 | 203,114 | 49,387 | 186,363 | | | | |
| 1 | Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | Chuyển tiếp | 7829563 | 292 | Kon Tum | 2020- | 1020-18/10/2020 | 1,492,600 | 746,300 | 146,114 | 126,114 | 20,000 | 131,645 | | | |

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Phân loại trình | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch 2022 vốn NSTW | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | | Ghi chú |
|-----|--|---|-----------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------|--|----------------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|---|-------------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMBT | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó: | | |
| | | | | | | | | | Tổng số (tất cả các) | Trong đó: | | Tổng số | Giao đầu chính, bỏ sửa | | Thu hồi các khoản | Thanh toán nợ | |
| 2 | Đường giao thông từ xã Đăk Pnê, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai | UBND huyện Kon Rẫy | Chuyển tiếp | 7898003 | 292 | Kon Rẫy | 2021- | 466-28/5/2021 698-03/8/2021 | 150,000 | 135,000 | 11,387 | 27,000 | -15,613 | 1,387 | | | |
| 3 | Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kăn | UBND huyện Ngọc Hồi | Chuyển tiếp | 7900463 | 292 | Ngọc Hồi | 2021- | 700-03/8/2021 | 246,000 | 200,000 | 95,000 | 50,000 | 45,000 | 53,331 | | | |
| (3) | Các dự án khởi công mới năm 2022 | | | | | | | | 1,727,947 | 1,283,800 | 337,401 | 315,000 | 22,401 | 134,038 | | | |
| a) | Dự án nhóm B | | | | | | | | 1,727,947 | 1,283,800 | 337,401 | 315,000 | 22,401 | 134,038 | | | |
| 1 | Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy | Sở Giao thông vận tải | KCM | 7906860 | 292 | Kon Tum | 2022-2025 | 676-30/12/2021 | 169,234 | 152,000 | 42,200 | 45,000 | -2,800 | 42,145 | | | |
| 2 | Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh) | Sở Giao thông vận tải | KCM | 7907249 | 292 | Kon Tum | 2022-2025 | 680-30/12/2021 | 128,940 | 115,000 | 32,526 | 25,000 | 7,526 | 23,415 | | | |
| 3 | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 | Sở Giao thông vận tải | KCM | 7906859 | 292 | Kon Tum, Sa Thầy | 2022-2025 | 678-30/12/2021 | 129,773 | 116,800 | 45,788 | 45,000 | 788 | 31,935 | | | |
| 4 | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | KCM | 7909745 | 292 | Kon Plong | 2022-2025 | 683-30/12/2021 | 1,300,000 | 900,000 | 216,887 | 200,000 | 16,887 | 36,543 | | | |
| B | NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | | | | | | | | 653,941 | 637,441 | 154,000 | 180,000 | -26,000 | 106,365 | | | |
| I | Thực hiện dự án | | | | | | | | 653,941 | 637,441 | 154,000 | 180,000 | -26,000 | 106,365 | | | |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | | | | | | | | 473,441 | 473,441 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | 79,890 | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | | 473,441 | 473,441 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | 79,890 | | | |
| 1 | Kê chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc -đoạn từ làng Kon Hra Chốt đi làng Kon Tum Kơ Năm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pong) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum | Chuyển tiếp | 7829564 | 283 | Kon Tum | 2020-2023 | 1106-10/11/2020 | 473,441 | 473,441 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | 79,890 | | | |
| (2) | Các dự án khởi công mới năm 2022 | | | | | | | | 180,500 | 164,000 | 64,000 | 80,000 | -16,000 | 26,475 | | | |
| a) | Dự án nhóm B | | | | | | | | 180,500 | 164,000 | 64,000 | 80,000 | -16,000 | 26,475 | | | |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray | BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray | KCM | 7919924 | 282 | Sa Thầy | 2022-2024 | 625-01/12/2021 | 62,500 | 57,000 | 20,000 | 20,000 | | 17,284 | | | |
| 2 | Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy | BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT | KCM | 7897884 | 283 | Sa Thầy | 2022-2025 | 684-30/12/2021 | 118,000 | 107,000 | 44,000 | 60,000 | -16,000 | 9,191 | | | |
| C | NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG | | | | | | | | 405,843 | 391,461 | 189,592 | 138,592 | 51,000 | 116,703 | | | |
| I | Thực hiện dự án | | | | | | | | 405,843 | 391,461 | 189,592 | 138,592 | 51,000 | 116,703 | | | |
| (1) | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | | | | | | | | 86,721 | 78,523 | 26,132 | 29,830 | -3,698 | 4,343 | | | |
| a) | Dự án nhóm B | | | | | | | | 86,721 | 78,523 | 26,132 | 29,830 | -3,698 | 4,343 | | | |
| 1 | Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã vùng ATK tỉnh Kon Tum | UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk | Chuyển tiếp | | | Tu Mơ Rông; Đăk Glei | 2020- | 278-31/10/2016 | 86,721 | 78,523 | 26,132 | 29,830 | -3,698 | 4,343 | | | |
| | Trong đó: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Phân loại trình | Mã số dự án | Mã ngành kinh tế | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | | | Kế hoạch 2022 vốn NSTW | | | Thực hiện giải ngân đến ngày 20/11/2022 | | | Ghi chú | |
|-----|---|-------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---|---------------------|---------|---------|-------------------|
| | | | | | | | | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMBT | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó: | | | |
| | | | | | | | | | Tổng số (tất cả các) | Trong đó: | | Tổng số | Giao đầu | | Điều chỉnh, bổ sung | Tổng số | | Thu hồi các khoản |
| - | Tiểu dự án 1 | UBND huyện Tu Mơ Rông | | 7612700 | | Tu Mơ Rông | | 51,752 | 46,910 | 15,810 | 15,810 | | | | | | | |
| - | Tiểu dự án 2 | UBND huyện Đăk Glei | | 7612703 | | Đăk Glei | | 34,969 | 31,613 | 10,322 | 14,020 | -3,698 | 4,343 | | | | | |
| (2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | | | | | | | 249,938 | 249,938 | 115,000 | 80,000 | 35,000 | 80,000 | | | | | |
| a) | Dự án nhóm B | | | | | | | 249,938 | 249,938 | 115,000 | 80,000 | 35,000 | 80,000 | | | | | |
| 1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy | UBND huyện Sa Thầy | Chuyển tiếp | 7599063 | 292 | Sa Thầy | 2020-2023 | 1293-31/10/2016; 1193-02/12/2020 | 249,938 | 249,938 | 115,000 | 80,000 | 35,000 | 80,000 | | | | |
| (3) | Các dự án khởi công mới năm 2022 | | | | | | | 69,184 | 63,000 | 48,460 | 28,762 | 19,698 | 32,360 | | | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | 69,184 | 63,000 | 48,460 | 28,762 | 19,698 | 32,360 | | | | | |
| 1 | Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | KCM | 7004686 | 011 | Toàn tỉnh | 2022-2024 | 937-13/10/2021 | 69,184 | 63,000 | 48,460 | 28,762 | 19,698 | 32,360 | | | | |
| D | NGÀNH/LĨNH VỰC Y TẾ | | | | | | | 112,775 | 70,502 | 43,290 | 20,000 | 23,290 | 9,581 | | | | | |
| I | Thực hiện dự án | | | | | | | 112,775 | 70,502 | 43,290 | 20,000 | 23,290 | 9,581 | | | | | |
| (1) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | | | | | | | 112,775 | 70,502 | 43,290 | 20,000 | 23,290 | 9,581 | | | | | |
| a | Dự án nhóm B | | | | | | | 112,775 | 70,502 | 43,290 | 20,000 | 23,290 | 9,581 | | | | | |
| 1 | Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh) | Sở Y tế | Chuyển tiếp | 7881306 | 132 | Ia H'Drai | 2021-2024 | 702-03/8/2021 | 112,775 | 70,502 | 43,290 | 20,000 | 23,290 | 9,581 | | | | |

Biểu số 06

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)**

| TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch các năm | | | | | | | | | Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 | | | | | | | | | | Giải ngân đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 | | | | | | Ghi chú | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------------|---|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------------|-------------|----------|----------|--------------------------|---------|----------|---|------------------|---------|---------|---------------|--------------------------|---------|---------|----------------|----------|------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Số quyết định | TMDT | | | | | | | | | Tổng số | Bao gồm | | | | | | | | | | Tổng số | Bao gồm | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | | | | | | | | | Tổng số | Kế hoạch 2022 | | | | | | | | | | Tổng số | Kế hoạch 2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vốn đối ứng | | | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) | | | | | | | Tổng số | Vốn đối ứng | | | Vốn nước ngoài | | | | | | | Tổng số | Vốn đối ứng | | | Vốn nước ngoài | | | | | | | |
| | | | | | | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW | Tinh bảng nguyên tệ (USD) | Tổng số | Quy đổi ra tiền Việt | | | | | | | Tổng số | Trong đó | Trong đó | Vốn vay lại từ Chính phủ | Tổng số | Trong đó | Trong đó | Cấp phát từ NSTW | | | | Vốn vay lại từ Chính phủ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Đưa vào cân đối NSTW | | Vay lại | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó | Trong đó | Cấp phát từ NSTW | Vốn vay lại từ Chính phủ | | | | |
| TỔNG SỐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | NGÀNH/LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIỆM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN | | | | 1,130,197 | 144,887 | | 43,107,084 | 985,310 | 840,206 | 145,104 | 360,711 | 360,711 | 20,143 | | | | 340,568 | 292,168 | 48,400 | 74,847 | 74,847 | 8,060 | | 66,788 | 59,008 | 7,780 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2022 | | | | 566,052 | 75,155 | | 20,936,084 | 490,897 | 444,676 | 46,221 | 86,432 | 86,432 | 10,143 | | | | 76,289 | 72,168 | 4,121 | 41,465 | 41,465 | 5,471 | | 35,994 | 34,373 | 1,621 | | | | | | | | | | | |
| | Dự án nhóm B | | | | 566,052 | 75,155 | | 20,936,084 | 490,897 | 444,676 | 46,221 | 86,432 | 86,432 | 10,143 | | | | 76,289 | 72,168 | 4,121 | 41,465 | 41,465 | 5,471 | | 35,994 | 34,373 | 1,621 | | | | | | | | | | | |
| (1) | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập | BQL Khai thác các công trình thủy lợi | 7602805 | 4638-9/11/2015; 786-30/7/2018; 900-30/9/2021 | 200,650 | 10,575 | | 8,450,000 | 190,075 | 161,564 | 28,511 | 15,699 | 15,699 | 699 | | | | 15,000 | 12,750 | 2,250 | 11,099 | 11,099 | 293 | | 10,806 | 9,185 | 1,621 | | | | | | | | | | | |
| (2) | Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam(Vnsat) | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 7555168 | 1922-29/05/2015; 642-03/3/2020 | 158,299 | 41,298 | | 5,087,000 | 117,001 | 117,001 | | 53,894 | 53,894 | 9,444 | | | | 44,450 | 44,450 | | 30,366 | 30,366 | 5,178 | | 25,188 | 25,188 | | | | | | | | | | | | |
| (3) | Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn | 7603148 | 3060-04/9/2015 3102-21/7/2016 1476-6/4/2021 | 207,103 | 23,282 | | 7,399,084 | 183,821 | 166,111 | 17,710 | 16,839 | 16,839 | | | | | 16,839 | 14,968 | 1,871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trong đó: Phân bổ cho Tiểu hợp phần 1 (Thuộc Hợp phần 1): Cấp nước cho cộng đồng dân cư | | | | | | | | | | | 16,839 | 16,839 | | | | | 16,839 | 14,968 | 1,871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG | | | | 564,145 | 69,732 | | 22,171,000 | 494,413 | 395,530 | 98,883 | 274,279 | 274,279 | 10,000 | | | | 264,279 | 220,000 | 44,279 | 33,383 | 33,383 | 2,589 | | 30,794 | 24,635 | 6,159 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022 | | | | 564,145 | 69,732 | | 22,171,000 | 494,413 | 395,530 | 98,883 | 274,279 | 274,279 | 10,000 | | | | 264,279 | 220,000 | 44,279 | 33,383 | 33,383 | 2,589 | | 30,794 | 24,635 | 6,159 | | | | | | | | | | | |
| | Dự án nhóm B | | | | 564,145 | 69,732 | | 22,171,000 | 494,413 | 395,530 | 98,883 | 274,279 | 274,279 | 10,000 | | | | 264,279 | 220,000 | 44,279 | 33,383 | 33,383 | 2,589 | | 30,794 | 24,635 | 6,159 | | | | | | | | | | | |
| (1) | Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 7575168 | 669-14/7/2017 | 564,145 | 69,732 | | 22,171,000 | 494,413 | 395,530 | 98,883 | 274,279 | 274,279 | 10,000 | | | | 264,279 | 220,000 | 44,279 | 33,383 | 33,383 | 2,589 | | 30,794 | 24,635 | 6,159 | | | | | | | | | | | |