

BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình 184/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07); dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17⁽¹⁾, Khoản 1 Điều 34⁽²⁾ Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 235/BC-SKHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07); Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07) được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư⁽³⁾, với tổng mức đầu tư của dự án khoảng 43.268 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn

¹ “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

² “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

³ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07).

xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước); thời gian thực hiện dự án là 02 năm, từ năm 2022.

Theo báo cáo, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do năm nay trên địa bàn huyện xảy ra điều kiện bất thường về thời tiết khác với các năm trước, mùa mưa trong năm 2023 đến sớm và kéo dài (*từ giữa tháng 04/2023 đến khoảng giữa tháng 11 năm 2023*), trong khi các hạng mục thi công của dự án chủ yếu trực tiếp ngoài trời nên phụ thuộc vào yếu tố thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Bên cạnh đó, vị trí công trình trải dài và là tuyến đường độc đạo, nằm trong địa hình khó khăn, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, hợp thủy và đồi dốc nên việc vận chuyển, tập kết vật liệu, di chuyển máy móc, thiết bị hết sức khó khăn. Ngoài ra, theo tiến độ dự án được phê duyệt (hoàn thành trong 02 năm) nên trong năm 2023, tỉnh đã phân bổ cho dự án 28.500 triệu đồng để hoàn thành. Tuy nhiên, với kế hoạch vốn tỉnh phân bổ nhiều nên Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên giải ngân hết kế hoạch vốn đã được tỉnh phân bổ cho dự án, chỉ bố trí kế hoạch vốn ngân sách huyện để thực hiện dự án sau khi đã giải ngân hết kế hoạch vốn tỉnh giao, dự kiến đến hết niên độ năm 2023 sẽ giải ngân trên 95% kế hoạch vốn tỉnh giao và dự án không thể hoàn thành trong năm 2023 theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “02 năm” thành “không quá 03 năm”.

* Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình 184/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự kiến khả năng thực hiện, giải ngân hoàn thành dự án đạt khoảng 95% kế hoạch vốn năm 2023, tuy nhiên tại Kỳ họp chuyên đề tháng 10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã không trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn còn thừa của dự án. Đề nghị báo cáo làm rõ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt mức cao nhất, đồng thời bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm, tránh gây lãng phí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà