

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07);

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)⁽¹⁾, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 43.268 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước); thời gian thực hiện dự án là 02 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2022.

Do năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H'Draï xảy ra điều kiện bất thường về thời tiết khác với các năm trước, mùa mưa đến sớm và kéo dài (từ giữa tháng 4 đến khoảng giữa tháng 11 năm 2023), trong khi các hạng mục thi công của dự án chủ yếu triển khai trực tiếp ngoài trời nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Bên cạnh đó, phạm vi thực hiện dự án trải dài và là tuyến đường độc đạo, nằm trong địa hình khó khăn, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, hợp thủy và đồi dốc nên việc vận chuyển, tập kết vật liệu, di chuyển máy móc, thiết bị hết sức khó khăn. Ngoài ra, theo tiến độ dự án được phê duyệt (hoàn thành trong 02

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông nhất tại cuộc họp ngày 24 tháng 11 năm 2023.

năm) nên trong năm 2023, tỉnh đã phân bổ cho dự án 28.500 triệu đồng để hoàn thành. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên giải ngân hết kế hoạch vốn đã được tỉnh phân bổ cho dự án, chỉ bố trí kế hoạch vốn ngân sách huyện để thực hiện dự án sau khi đã giải ngân hết kế hoạch vốn tỉnh giao, dự kiến đến hết niên độ năm 2023 sẽ giải ngân trên 95% kế hoạch vốn tỉnh giao và dự án không thể hoàn thành trong năm 2023 theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, để tạo điều kiện cho dự án được tiếp tục thi công các hạng mục còn lại và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “02 năm” thành “Không quá 03 năm”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:

Tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2021, Dự án Đường giao thông từ cầu Draï đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (*Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07*) được giao 38.500 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025. Đối với nguồn vốn ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Draï thông qua Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021, trong đó, dự án được bố trí khoảng 4.768 triệu đồng và Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Draï cam kết sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn (*nguồn ngân sách huyện*) trong năm 2024 để thực hiện hoàn thành dự án theo thời gian đề nghị điều chỉnh. Do vậy, dự án đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Draï (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn