

UBND TỈNH KON TUM  
**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

Số: /SKHĐT-TH

V/v tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 124-TTr/VPTU ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh; Tờ trình số 125-TTr/VPTU ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

**1. Thông tin chung các dự án và đề xuất của đơn vị:**

***a) Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy***

Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021, phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021. Trong đó, dự án thuộc nhóm B, có thời gian thực hiện 02 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2021-2022.

Theo báo cáo của đơn vị, trong quá trình thực hiện dự án do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở Việt Nam và các nước trên thế giới làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của các đơn vị tại nước ngoài và kế hoạch giao hàng. Quá trình nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị kéo dài hơn 90 ngày so với dự kiến dẫn đến tiến độ chung của dự án bị kéo dài khoảng 120 ngày. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 làm biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu hụt nhân lực, làm chậm tiến độ cung cấp thiết bị, vật tư, vật liệu về công trường. Do đó, Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án từ 2021-2022 (02 năm) thành **2021-2023 (03 năm)**.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây

dựng công trình Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

***b) Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh***

Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021, phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022. Trong đó, dự án thuộc nhóm C, có thời gian thực hiện 02 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2021-2022.

Theo báo cáo của đơn vị, việc thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh chịu ảnh hưởng bởi tiến độ thực hiện dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Do đó, dự kiến năm 2023 dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh mới hoàn tất các hạng mục có liên quan vì các lý do nêu trên. Vì vậy, Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án từ 2021-2022 (02 năm) thành **2021-2023 (03 năm)**.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh.

**2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

Tính đến hết kế hoạch vốn năm 2022, cả 02 dự án đều đã được bố trí đủ kế hoạch vốn có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025<sup>(1)</sup>, đảm bảo theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, vì các nguyên nhân nêu trên nên các dự án chưa thể thực hiện hoàn thành trong năm 2022. Do đó, việc Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện thành 03 năm, điều chỉnh tiến độ thực hiện thành từ năm 2021-2023 là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Mặt khác, việc điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện của các dự án không làm vượt thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định tại khoản

---

<sup>(1)</sup> Trong đó: (1) Dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy được phân bổ 115.300 triệu đồng để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, dự án đã giải ngân 77.559 triệu đồng, đạt 67,26% tổng kế hoạch vốn bố trí; (2) Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh được phân bổ 24.200 triệu đồng để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, dự án đã giải ngân 7.280 triệu đồng, đạt 30% tổng kế hoạch vốn bố trí.

2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019 (thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm và nhóm C không quá 03 năm).

Từ những nội dung trên và để tạo điều kiện cho chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, cụ thể:

**a) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy**

- Thời gian thực hiện: Điều chỉnh “02 năm” thành “03 năm”.
- Tiến độ thực hiện: Điều chỉnh “Từ năm 2021 - 2022” thành “Từ năm 2021 - 2023”.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**b) Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh**

- Thời gian thực hiện: Điều chỉnh “02 năm” thành “03 năm”.
- Tiến độ thực hiện: Điều chỉnh “Từ năm 2021 - 2022” thành “Từ năm 2021 - 2023”.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

*(có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

Công văn này thay thế Công văn số 3713/SKHĐT-TH ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TH, NTT

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Việt Thành**