

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7 Điều 17<sup>(1)</sup> và Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019<sup>(2)</sup>, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đúng quy định.

#### 2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt<sup>(3)</sup>, có tổng mức đầu tư khoảng 299.000 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-

<sup>1</sup> “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

<sup>2</sup> “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

<sup>3</sup> Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

2025 (khoảng 269.100 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác, đến nay đã hai lần điều chỉnh chủ trương đầu tư<sup>4</sup>;

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện, phạm vi xây dựng dự án có ảnh hưởng đến diện tích đất của xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà và thành phố Kon Tum với diện tích sử dụng đất tạm thời và vĩnh viễn là: Xã Ngọc Wang khoảng 32,78 ha (diện tích sử dụng đất tạm thời khoảng 2,28 ha), thành phố Kon Tum khoảng 32,01 ha (diện tích sử dụng đất tạm thời 0,3 ha). Để đảm bảo chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đắk Cấm, thành phố Kon Tum phù hợp với thực tế và thuận lợi cho các công tác liên quan đến việc thu hồi đất, triển khai dự án sau này, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cụ thể như sau:

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án từ “*Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum*” thành “*Thành phố Kon Tum và huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum*”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

### **3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đắk Cấm, thành phố Kon Tum là áp dụng quy định Luật đầu tư công. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đắk Cấm, thành phố Kon Tum; khó khăn, vướng mắc.

- Tại Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tháng 4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, nội dung điều chỉnh làm thay đổi cơ bản quy mô của dự án, tuy nhiên Ủy ban nhân dân tỉnh không đề cập đến việc điều chỉnh, bổ sung phạm vi thực hiện dự án (*bổ sung diện tích đất của xã Ngọc Wang huyện Đắk Hà và thành phố Kon Tum*). Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

---

<sup>4</sup> Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đề nghị chỉ đạo tổ chức thẩm định về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, trong đó phải có ý kiến của các cơ quan chuyên môn<sup>5</sup> và địa phương theo quy định.

- Chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Văn Đà**

---

<sup>5</sup> Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường;..