

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 93/TTr-UBND và Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi).
- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi).
- Ý kiến góp ý của Sở Tài chính (Công văn số 2443/STC-TCĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
- Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.
- Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản

lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

6. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

7. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

8. Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

9. Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

10. Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị khác.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Plei Kần và xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tư: khoảng 246 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng*).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 200 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*) và ngân sách huyện.

9. Thời gian thực hiện: 04 năm.

10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2021-2024.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh

TT	Nội dung	Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh lần này
1	Nguồn vốn	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200 tỷ đồng) và ngân sách huyện	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 226 tỷ đồng), nguồn vốn ngân sách địa phương (ngân sách tỉnh).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021; Điều chỉnh dự án tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 246 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 là 200 tỷ đồng và nguồn ngân sách huyện là 46 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021-2024 (4 năm).

Đến nay, dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ **200 tỷ đồng** từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (năm 2021 là 48,4 tỷ đồng; năm 2022 là 95 tỷ đồng; năm 2023 là 56,6 tỷ đồng). Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn vốn trên đúng mục đích và thanh, quyết toán đúng quy định. Hoàn thành việc giải ngân vốn đạt 100%.

Tổng số vốn còn thiếu của dự án **46 tỷ đồng** từ nguồn ngân sách huyện. Tuy nhiên hiện nay, nguồn ngân sách huyện chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nhưng do ảnh hưởng của thị trường bất động sản, nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện không đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời phải bố trí đối ứng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và thực hiện

các dự án khác để đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024 và đô thị loại IV vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện (khoảng **46 tỷ đồng**) trong thời điểm hiện nay là hết sức khó khăn và không thể đáp ứng được nguồn vốn để thực hiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, khối lượng công việc hoàn thành đạt 90%, dự án có tiến độ giải ngân tốt.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả, đảm bảo mục tiêu của dự án là nhằm chỉnh trang đô thị, hình thành các khu dân cư, mở rộng không gian đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh,... hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đồng thời, không làm phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ **46 tỷ đồng** (trong đó: nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực khoảng 226 tỷ đồng và ngân sách tỉnh khoảng 20 tỷ đồng) để hoàn thành Dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính đối với đề xuất điều chỉnh dự án Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần. Theo đó, tại Công văn số 2443/STC-TCĐT ngày 19 tháng 6 năm 2024, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 và Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021, với tổng mức đầu tư 246.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, nguồn ngân sách huyện Ngọc Hồi còn phải bố trí cho dự án 46.000 triệu đồng; tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện không đảm bảo bố trí vốn theo kế hoạch; đồng thời phải bố trí đối ứng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và thực hiện các dự án khác để đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024 và đô thị loại IV vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện (khoảng 46.000 triệu đồng) trong thời điểm hiện nay là hết sức khó khăn và không thể đáp ứng được nguồn vốn để thực hiện hoàn thành dự án theo đúng

tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt và hiện nay khối lượng công việc hoàn thành đạt 90%. Theo đó Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được phê duyệt: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 226.000 triệu đồng) và ngân sách tỉnh (khoảng 20.000 triệu đồng).

Để đảm bảo điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tại Tờ trình số 93/TTr-UBND theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn của dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021⁽¹⁾. Dự án có tổng mức đầu tư 246 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 là 200 tỷ đồng và nguồn ngân sách huyện là 46 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021-2024 (4 năm).

Đến nay, dự án đã được bố trí **200 tỷ đồng** từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và đã giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí và khối lượng công việc hoàn thành đạt 90%, dự án có tiến độ giải ngân tốt, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của tỉnh. Tổng số vốn còn thiếu của dự án là **46 tỷ đồng** từ nguồn ngân sách huyện. Tuy nhiên, nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện những năm gần đây bị ảnh hưởng của thị trường bất động sản gần như đóng băng nên không đảm bảo theo kế hoạch; đồng thời, nguồn vốn ngân sách huyện phải bố trí đối ứng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và thực hiện các dự án khác để đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024 và đô thị loại IV vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 nên việc cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện (khoảng 46 tỷ đồng) trong thời điểm hiện nay là hết sức khó khăn và không thể đáp ứng được nguồn vốn để thực hiện

¹ Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ 2022-2025 thành 2021-2024; cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 thành Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200 tỷ đồng) và ngân sách huyện.

hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được phê duyệt thành Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 226.000 triệu đồng) và ngân sách tỉnh.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Nếu được cấp có thẩm quyền thống nhất điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án hoàn thành thừa vốn hoặc không có khả năng giải ngân sang bổ sung cho dự án (khoảng 20 tỷ đồng) tại Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với phần ngân sách trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, điều chuyển từ các dự án thực hiện hoàn thành còn thừa vốn hoặc từ các dự án không có khả năng triển khai để tham mưu cấp thẩm quyền đề nghị Trung ương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum.

Ngoài ra, theo chủ trương đầu tư được duyệt thì dự án có thời gian thực hiện trong 04 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2021-2024. Tuy nhiên, dự kiến kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2024 chưa đảm bảo nguồn vốn bố trí thực hiện dự án (*dự kiến sẽ bố trí trong kế hoạch năm 2025*); đồng thời việc đề xuất Trung ương xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương thường tốn nhiều thời gian, dự kiến chưa thể hoàn thành trong năm 2024⁽²⁾. Do đó, để đảm bảo điều kiện bố trí vốn cho dự án trong năm 2025 khi kế hoạch năm 2024 hiện nay chưa đảm bảo phân bổ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án⁽³⁾ (05 năm, từ năm 2021).

Từ những nội dung trên, để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, cũng như tiến độ thực hiện hoàn thành dự án và đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo mục tiêu của dự án thì việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án là cần thiết và phù hợp.

2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương (*tại Quyết*

² Như trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1611/UBND-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2022 đề xuất điều chỉnh kế hoạch trung hạn nguồn NSTW nhưng sau khoảng 10 tháng thì Thủ tướng Chính phủ mới thống nhất tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2023.

³ Tương tự như dự án: Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường Tuần tra Biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024.

định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C: Việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án nên không thay đổi tiêu chí phân loại dự án (dự án có tổng mức đầu tư khoảng 246 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh	Điều chỉnh lần này
1	Nguồn vốn	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 200 tỷ đồng) và ngân sách huyện	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 226 tỷ đồng), nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác).
2	Thời gian thực hiện	4 năm	5 năm
3	Tiến độ thực hiện	Từ năm 2021-2024	Từ năm 2021

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Đến nay, dự án đã được bố trí 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương (tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ); phần vốn còn lại khoảng 46 tỷ đồng, gồm: 26 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương (nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác).

- Đối với ngân sách địa phương (khoảng 20 tỷ đồng): Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 7 xem xét, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; trong đó, dự kiến bổ sung kế hoạch vốn trung hạn cho dự án khoảng 20 tỷ đồng.

- Đối với nguồn ngân sách Trung ương (khoảng 26 tỷ đồng): Hiện nay, trong quá trình thực hiện có một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 dự kiến không có khả năng thực hiện hoặc đã hoàn thành nhưng thừa vốn. Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương của các dự án thừa vốn hoặc không có khả năng thực hiện để phân bổ cho dự án đảm bảo theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án (trong đó, điều chỉnh tăng từ khoảng 200 tỷ đồng lên khoảng 226 tỷ đồng).

Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đủ điều kiện tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành theo đúng tiến độ.

7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật đầu tư công, dự án thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đây là dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư (*điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, thời gian và tiến độ thực hiện*) nên không thuộc trường hợp xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo Quy chế 07-QC/TU ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (*sửa đổi, bổ sung*).

V. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đảm bảo đúng quy định. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương dự án.

*(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)*

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 111/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Ngọc Hồi;
- Lưu: VT, TH. PVB.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành