

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 (kèm theo Báo cáo số 395/BC-UBND) của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 143/TTr-SNN ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

2. Báo cáo số 395/BC-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

4. Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

5. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Qua rà soát, nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án chỉ gồm: thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện; do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư không lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị khác.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 50.000 triệu đồng.
8. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025
9. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm.
10. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 - 2023.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Nội dung đề xuất điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/3/2021	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	02 năm	03 năm
Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022-2023	Từ năm 2022-2024

Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum..

2. Lý do điều chỉnh:

Theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy có tổng mức đầu tư là 50.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (*Ngân sách tỉnh*

45.250 triệu đồng; Ngân sách huyện 4.750 triệu đồng); thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 02 năm, từ năm 2022-2023.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã thường xuyên, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đến nay khối lượng thi công hoàn thành một số hạng mục (Trụ T1, T2, móng M1, 12/18 dầm BTCT DUL, nền đường từ móng M2 về cuối tuyến) và đang triển khai thi công móng trụ T3, T4, móng M2, và các dầm BTCT DUL còn lại với khối lượng đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành khoảng 85% khối lượng công trình, không đảm bảo tiến độ 02 năm (2022-2023).

Cụ thể, do vị trí xây dựng công trình nằm trong lòng hồ thủy điện Đăk Bla 1, cao trình mực nước lớn, sâu hơn 6m và thường xuyên có sự thay đổi mực nước trong lòng hồ Thủy điện gây khó khăn trong triển khai các biện pháp thi công. Ngoài ra vào mùa mưa, mực nước lớn, chảy xiết, công trình phải tạm dừng thi công khoảng 02 tháng/năm, dẫn đến thời gian thi công kéo dài và không hoàn thành theo đúng tiến độ được duyệt.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruông, huyện Kon Rẫy được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021. Dự án có tổng mức đầu tư 50.000 triệu đồng, thực hiện trong 02 năm, từ năm 2022-2023.

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy (*chủ đầu tư*) đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, do vị trí xây dựng công trình nằm trong lòng hồ thủy điện Đăk Bla 1, cao trình mực nước lớn, sâu (*hơn 6m*) và thường xuyên có sự thay đổi mực nước trong lòng hồ thủy điện, gây khó khăn trong triển khai các biện pháp thi công; đồng thời do ảnh hưởng của đặc thù thời tiết vào mùa mưa, mực nước lớn, chảy xiết, công trình phải tạm dừng thi công khoảng 02 tháng/năm; dự kiến đến cuối năm 2023 công trình chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ được duyệt (*khối lượng thi công đến nay đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng, dự kiến đến cuối năm đạt khoảng 85%*).

Để tạo điều kiện cho dự án được tiếp tục thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021).

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:

Việc điều chỉnh không làm thay đổi tiêu chí phân loại dự án (dự án có tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm C).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/3/2021	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	02 năm	Không quá 03 năm
Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022-2023	Từ năm 2022

Các nội dung khác: Thực hiện chủ trương đầu tư đã phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Dự án có tổng mức đầu tư 50.000 triệu đồng. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021, dự án được giao kế hoạch 45.000 triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý và 1.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương phân cấp cho huyện quản lý⁽¹⁾. Đối với số vốn còn thiếu (khoảng 4.000 triệu đồng), Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy chịu trách nhiệm bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác do huyện quản lý để đảm bảo bố trí đủ so với tổng mức đầu tư, hoàn thành dự án.

V. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn

¹ Đến nay dự án đã được bố trí đủ 46.000 triệu đồng trong các năm 2022, 2023. Trong đó kế hoạch năm 2023 được bố trí 36.000 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 35.000 triệu đồng, ngân sách huyện: 1.000 triệu đồng), giải ngân đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 khoảng 9.970 triệu đồng.

12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Để chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy (*Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo*).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy;
- Lưu: VT, TH. NLHA.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành