

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 183/TTr-SNN ngày 13 tháng 9 năm 2023 (kèm theo Báo cáo số 584/BC-SNN) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh). Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 183/TTr-SNN ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh).
- Báo cáo số 584/BC-SNN ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh).
- Các văn bản tham gia ý kiến của các ngành: Sở Giao thông Vận tải (tại Công văn số: 1774/SGTVT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2023; 1883/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2023; 1914/SGTVT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2023); Sở Xây dựng (tại Công văn số 1396/SXD-TĐ ngày 06 tháng 9 năm 2023); Sở Tài chính (tại Công văn số 3300/STC-TCDT ngày 06 tháng 9 năm 2023); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (tại Công văn số 2573/UBND-NNPTNT ngày 31 tháng 8 năm 2023); Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (tại Công văn số 3770/UBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2023).

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

4. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*);

5. Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*);

6. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*).

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; xã Ngọc Réo, xã Đăk Ui, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

7. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 65.000 triệu đồng.

8. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

9. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2022.

10. Tiến độ thực hiện dự án: 02 năm

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Nội dung đề xuất điều chỉnh:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 23/6/2022	Nội dung đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
Mục tiêu đầu tư	Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (<i>Đăk Chà Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh</i>) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (<i>trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp</i>); Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.	Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (<i>Đăk Chà Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh</i>) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (<i>trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp</i>); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về đường phục vụ sản xuất cho khoảng 300 ha cây công nghiệp. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.	Việc đầu tư thêm 2,95 km đường giao thông nông thôn loại B ¹ của hạng mục đường quản lý vận hành sẽ phục vụ cho sản xuất khoảng 300 ha cây công nghiệp trong khu vực của dự án.
Quy mô đầu tư	<p>a) Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.</p> <p>- Tràn xả lũ:</p> <p>- Đập đất:</p> <p>- Đường quản lý vận hành:</p>	<p>a) Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum</p> <p>- Tràn xả lũ: <i>không thay đổi so với chủ trương được phê duyệt.</i></p> <p>- Đập đất: <i>Không thay đổi so với chủ trương được phê duyệt.</i></p> <p>- Đường quản lý vận hành: <i>Không</i></p>	Sửa chữa, kiên cố hóa khoảng 1,3 km kênh mương và bổ sung 2,95 km đường quản lý vận hành kết hợp sản

¹ Hạng mục đường giao thông: Thuộc loại đường giao thông nông thôn phục vụ công tác quản lý vận hành đập, tràn. Mặt khác còn là tuyến đường kết nối giữa thôn, làng với trung tâm huyện, xã; phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của thôn, làng; kết nối và lưu thông hàng hóa tới các trang trại, ruộng đồng, nương rẫy có diện tích rộng nên lưu lượng xe lưu thông qua lại nhiều, đặc biệt là vào mùa thu hoạch. Tuyến đường đi qua là vùng núi có độ dốc ngang, dọc địa hình lớn nên chọn nền đường đủ rộng để đảm bảo tránh xe đồng thời giảm thiểu về tai nạn giao thông; Đảm bảo tuổi thọ công trình, hiệu quả đầu tư, góp phần khai thác tối đa những lợi ích kinh tế - xã hội của công trình mang lại. Từ chức năng phục vụ của tuyến đường nêu trên; Căn cứ Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 10380-2014 chọn loại đường GTNT loại B.

	<i>thay đổi so với chủ trương được phê duyệt.</i>	xuất, nhằm tăng hiệu quả đầu tư hạng mục công trình và tận dụng hết phần kinh phí của TW hỗ trợ
- Kênh chính hữu: <i>Không đề xuất trong chủ trương đầu tư</i>	- Kênh chính hữu: Bổ sung sửa chữa và kiên cố hóa các đoạn kênh chính hữu Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1 với chiều dài khoảng 600m (trong đó sửa chữa, thay thế kênh BTCT: 100m; kiên cố hóa kênh đất bằng BTCT: 500 m).	
b) Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà.	b) Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà.	
- Đập đất:	- Đập đất: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt</i>	
- Tràn xả lũ:	- Tràn xả lũ: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt.</i>	
- Cổng lấy nước:	- Cổng lấy nước: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt.</i>	
- Kênh chính:	- Kênh chính: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt</i>	
- Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A phục vụ sản xuất và quản lý vận hành.	- Đường quản lý vận hành: Ngoài quy mô đã được phê duyệt, Bổ sung kéo dài đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập Hồ chứa nước Đăk Pret về phía vai phải đầu nối với đường liên thôn đi nhà rông thôn Kon Bobăn với chiều dài khoảng 1,70 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B. Tổng cộng chiều dài đường Quản lý vận hành: 2,2 km	
c) Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.	c) Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.	
- Đập đất:	- Đập đất: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt</i>	
- Kênh chính:	- Kênh chính: <i>Không thay đổi so</i>	

		<i>với Chủ trương được phê duyệt.</i>
- Công lấy nước:		- Công lấy nước: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt.</i>
- Trần xả lũ:		- Trần xả lũ: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt</i>
- Đường quản lý vận hành: <i>Không đề xuất trong chủ trương đầu tư</i>		- Bổ sung Đường quản lý vận hành: <i>Bổ sung đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập Hồ chứa nước Kon Tu về phía vai phải thượng lưu và hạ lưu đập với chiều dài khoảng 1,250 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B.</i>
d) Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà.		d) Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà.
- Trần xả lũ:		- Trần xả lũ: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt.</i>
- Sửa chữa tràn cũ:		- Sửa chữa tràn cũ: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt.</i>
- Kênh chính:		- Kênh chính: <i>Không thay đổi so với Chủ trương được phê duyệt.</i>
- Kênh nhánh: <i>Không đề xuất trong chủ trương đầu tư</i>		- Kênh nhánh: <i>Bổ sung sửa chữa các đoạn kênh nhánh T8 với chiều dài khoảng 500m, kết cấu bằng bê tông cốt thép; kênh nhánh T9 với chiều dài khoảng 200m, kết cấu bằng bê tông cốt thép;</i> <i>Tổng cộng chiều dài các kênh nhánh: khoảng 700 m</i>

Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án Sửa chữa nâng cấp các Hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) là một trong các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội

về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Dự án đã được giao tổng số vốn là 65.000 triệu đồng (*đủ so với tổng mức đầu tư dự án*). Tuy nhiên, theo dự kiến, tổng vốn thực hiện để hoàn thành các hợp đồng đã ký kết của dự án khoảng 56.071 triệu đồng; phần còn dư so với chủ trương đầu tư cũng như kế hoạch vốn đã được phân bổ khoảng 8.929 triệu đồng. Để tăng hiệu quả đầu tư hạng mục công trình và sử dụng hiệu quả ngân sách Trung ương hỗ trợ, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó bổ sung một số hạng mục (*bổ sung sửa chữa, kiên cố hóa khoảng 1,3 km kênh mương và 2,95 km đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất*).

III. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Trên cơ sở hồ sơ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 178/TTr-SNN và Báo cáo số 526/BC-SNN ngày 25 tháng 8 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Tiếp thu các ý kiến của đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ và trình tại Tờ trình số 183/TTr-SNN ngày 13 tháng 9 năm 2023 (*kèm theo Báo cáo số 584/BC-SNN*). Cụ thể ý kiến các đơn vị đã tham gia như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (*tại Công văn số 2573/UBND-NNPTNT ngày 31 tháng 8 năm 2023*): Sau khi nghiên cứu nội dung; UBND huyện Đăk Hà thống nhất với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (*tại Công văn số 3770/UBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2023*): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*), trong đó có hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum² thực hiện trên địa bàn thành phố Kon Tum. Qua xem xét, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên (đối với hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum).

3. Sở Tài chính (*tại Công văn số 3300/STC-TCDT ngày 06 tháng 9 năm 2023*):

². Nội dung điều chỉnh cụ thể: bổ sung Kênh chính tả: Bổ sung sửa chữa và kiên cố hóa các đoạn kênh chính hữu Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1 với chiều dài khoảng 620m (*trong đó sửa chữa, thay thế kênh BTCT: 150m; kiên cố hóa kênh đất bằng BTCT: 470 m*).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 178/TTr-SNN, tổng vốn thực hiện của dự án còn dư ra so với tổng vốn đã phê duyệt tại chủ trương đầu tư và kế hoạch vốn khoảng 8.929 triệu đồng và cam kết sẽ thực hiện hoàn thành các hạng mục bổ sung và giải ngân hết số vốn trong năm 2024 nếu được điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp bổ sung vốn đã đề nghị điều chuyển từ 2023 sang 2024.

Việc điều chuyển kế hoạch vốn năm 2023 đã bố trí cho dự án sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện (8,929 tỷ đồng) theo điều chỉnh chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn của dự án cho phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Sở Xây dựng (tại Công văn số 1396/SXD-TĐ ngày 06 tháng 9 năm 2023):

- Hạng mục xin điều chỉnh bổ sung³ không thuộc chức năng quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng, vì vậy Sở Xây dựng không tham gia ý kiến đối với các nội dung này.

- Về mặt quy hoạch xây dựng: Vị trí của các hồ chứa nêu trên nằm tại địa bàn các xã thuộc thành phố Kon Tum (xã Đăk Blà) và huyện Đăk Hà (các xã: Ngọc Réo, Đăk Ui, Ngọc Wang) là thuộc khu vực nông thôn. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về sự phù hợp của việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với quy hoạch nông thôn (theo thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan liên quan để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Sở Giao thông vận tải:

(1) Tại Công văn số 1774/SGTVT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2023:

Sau khi xem xét, Sở GTVT có ý kiến như sau:

- Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum: Đề nghị làm rõ nội dung sửa chữa là kênh chính tả hay kênh chính hữu. Đối với hạng mục sửa chữa thay thế kênh BTCT cũ bị hư hỏng bằng kênh BTCT mới (đoạn K0+600-K0+750), đề nghị làm rõ thời gian

³ Bổ sung sửa chữa và kiên cố hóa các đoạn kênh chính và bổ sung kéo dài đường quản lý vận hành (cụ thể theo Tờ trình số 178/TTr-SNN và Báo cáo số 526/BC-SNN ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

đã đưa vào khai thác, sử dụng của của đoạn kênh trên và hiện trạng hư hỏng hiện nay (*bổ sung hình ảnh các hư hỏng*).

- Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà; Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà: Đề nghị bổ sung bình đồ các tuyến đường quản lý vận hành được đề xuất kéo dài, đồng thời đánh giá hiện trạng dân cư, khu sản xuất, hiện trạng các tuyến đường trong khu vực dự kiến bổ sung để có cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như cơ sở lựa chọn quy mô là đường GTNT loại B.

- Hạng mục 4: Bổ sung hình ảnh hiện trạng hư hỏng của các kênh T8, T9 bằng đá học xây để có cơ sở đề xuất biện pháp gia cố, sửa chữa cho phù hợp, tránh lãng phí.

(2) Tại Công văn số 1883/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2023:

Sau khi xem xét, Sở GTVT có ý kiến như sau:

- Hạng mục Hồ chứa nước Đăk Pret: Đường giao thông dự kiến đầu tư kết nối từ vai phải của đập đến nhà rông Kon Rơ Băn dài 1.7km, tuy nhiên đoạn đầu tuyến từ vai phải đập kết nối với đường đất hiện trạng trên đỉnh đồi có độ dốc dọc lớn. Do đó đề nghị nghiên cứu thêm các phương án tuyến khác để đảm bảo hiệu quả trong quá trình khai thác⁴.

- Hạng mục Hồ chứa nước Kon Tu: Đường giao thông dự kiến đầu tư phía vai phải đập chỉ chạy dọc theo thượng và hạ lưu đập, không kết nối với các tuyến đường hiện hữu do đó không phát huy hiệu quả đầu tư. Đề nghị nghiên cứu tuyến khác để kết nối được với khu dân cư phía vai phải hạ lưu đập⁵.

- Hạng mục Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum: Việc sửa chữa đoạn kênh bê tông đã bị hư hỏng và kiên cố hóa kênh đất là cần thiết và phù hợp với hiện trạng hư hỏng. Tuy nhiên

⁴ **Nội dung giải trình:** Đây là tuyến đường duy nhất để đầu nối ra tuyến đường thôn Kon Rơ Băn, đã được các hộ dân đề xuất tại Biên bản ngày 28 tháng 7 năm 2023 và Ủy ban nhân xã Ngọc Réo đề nghị tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 về việc đề nghị đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tiếp thu ý kiến của Sở Giao thông vận tải, trong quá trình lập điều chỉnh Dự án đầu tư, Ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn có giải pháp để hạ độ dốc dọc xuống ≤ 15%.

⁵ **Nội dung giải trình:** Tuyến đường này đã được đầu nối với đường giao thông nông thôn tại thôn Kon Tu 2, hiện tại là đường bê tông được Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây nguyên (FLITCH) đầu tư năm 2013 đến đầu đập của hồ chứa nước Kon Tu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vào khu sản xuất của người dân, Ủy ban nhân xã Đăk Ui đã có Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 về việc đề nghị đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân (700m về phía thượng lưu, 550m về phía hạ lưu). Do dự án được triển khai trong thời gian ngắn theo mục tiêu của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, nên dự án không có đền bù và giải phóng mặt bằng, mặt khác nguồn vốn của chương trình được cấp còn lại rất hạn hẹp. Tuyến đường từ đập Kon Tu dài 550m về phía hạ lưu đập có thể kết nối với khu dân cư, tuy nhiên đoạn đường sau tuyến đề xuất nếu đầu nối vào khu dân cư sẽ gặp đất của dân đang canh tác cà phê và đất lúa, do vậy chi đầu tư theo tuyến đề xuất (đường mòn đã có, không ảnh hưởng đến đất và hoa màu của dân) để thuận lợi cho nhân dân đi vào khu sản xuất và vận chuyển vật tư cũng như hàng hóa sau khi thu hoạch.

cần xem xét kết hợp với việc gia cố đoạn lè đất kẹp giữa mặt đường bê tông hiện trạng và mương bê tông cốt thép để đảm bảo bền vững, mỹ quan công trình⁶.

- Hạng mục Hồ chứa nước Đăk Loh: Hình ảnh được cung cấp (*mỗi tuyến kênh 3 hình*) thể hiện hiện trạng kênh đá học xây vữa có một số vị trí bị bong tróc và hư hỏng, gãy vỡ và bồi lắng đất không có nước chảy. Chưa cung cấp đầy đủ hiện trạng hư hỏng theo chiều dài kênh. Do đó, đề nghị bổ sung tính toán phương án sửa chữa hoàn trả các vị trí gãy vỡ bằng đá học xây vữa và trát vữa các vị trí bong tróc so với việc phá dỡ toàn bộ kênh cũ để làm mới bằng kênh bê tông cốt thép⁷.

(3) Tại Công văn số 1914/SGTVT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2023:

Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải thống nhất với nội dung giải trình của Ban QLDA Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tại Công văn số 92/CV-BQL ngày 18 tháng 9 năm 2023. Trong quá trình triển khai thiết kế chi tiết, đề nghị chủ đầu tư xem xét chỉ đạo đơn vị tư vấn tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, so sánh lựa chọn phương án để đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững công trình trong quá trình khai thác.

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022. Đây là một trong các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án đã được Trung ương giao tổng số vốn là 65.000 triệu đồng (*đủ so với tổng mức đầu tư dự án*). Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 dự án đã giải ngân được 42.333 triệu đồng, đạt khoảng 65% kế hoạch. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự kiến tổng vốn thực hiện để hoàn thành các hợp đồng đã ký kết của dự án khoảng 56.071 triệu đồng; phần còn dư so với chủ trương đầu

⁶ **Nội dung giải trình:** Tiếp thu ý kiến của Sở giao thông, trong giai đoạn điều chỉnh Dự án đầu tư Ban quản lý Dự án sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện nội dung này.

⁷ **Nội dung giải trình:** Do hiện trạng, hệ thống kênh chính cũng bằng đá xây, được đầu tư xây dựng từ năm 2002 và cũng đã được đưa vào Dự án để nâng cấp sửa chữa bằng kênh bê tông cốt thép. Tuyến kênh nhánh N8, N9 đề nghị bổ sung là do trong quá trình lập chủ trương đầu tư ban đầu chưa đề xuất. Vì vậy, qua đánh giá hiện trạng thực tế của liên ngành (*có biên bản kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình ngày 24 tháng 7 năm 2023*), 2 tuyến kênh này cũng bằng đá xây, đã bị bong tróc, hư hỏng sập sệ mất khả năng dẫn nước, đoạn cuối kênh nhánh N9 dài khoảng 100m là kênh đất chưa được kiên cố hoá, do đó đề nghị được tiếp tục đầu tư lại bằng kênh bê tông cho đồng bộ với kênh chính và đảm bảo cấp nước cho khu vực phụ trách cấp nước theo thiết kế ban đầu.

tư cũng như kế hoạch vốn đã được phân bổ khoảng 8.929 triệu đồng; theo đó chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó bổ sung một số hạng mục (*bổ sung sửa chữa, kiên cố hóa khoảng 1,3 km kênh mương và 2,95 km đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất*). Để tăng hiệu quả đầu tư hạng mục công trình và sử dụng hiệu quả ngân sách Trung ương hỗ trợ, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư (điều chỉnh dự án):

- Sự phù hợp với quy hoạch: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung các hạng mục (*sửa chữa, kiên cố hóa khoảng 1,3 km kênh mương và 2,95 km đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất*) cơ bản không làm thay đổi, ảnh hưởng đến các quy hoạch. Các hạng mục Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn I, Hồ chứa nước Đăk Pret, Hồ chứa nước Kon Tu và Hồ chứa nước Đăk Loh của dự án đã phù hợp với quy hoạch thủy lợi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025.

- Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án phù hợp với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022.

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:

Việc điều chỉnh không làm thay đổi tiêu chí phân loại dự án (*dự án có tổng mức đầu tư khoảng 65 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm C*).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

Điều chỉnh mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đã phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 23/6/2022	Nội dung đề nghị điều chỉnh
1. Mục tiêu đầu tư	Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (<i>Đăk Chà</i>)	Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (<i>Đăk Chà Mòn,</i>

	<p>Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp); Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.</p>	<p>Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về đường phục vụ sản xuất cho khoảng 300 ha cây công nghiệp. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.</p>
<p>2. Quy mô đầu tư</p>	<p>a) Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.</p> <p>- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ bằng đá xây; xây dựng thay mới bằng tràn tự do có cao trình ngưỡng bằng cao trình mực nước dâng bình thường, hình thức ngưỡng kiểu Labyrinth, nối tiếp hạ lưu bằng đường tràn kiểu bậc nước, tràn có tổng chiều dài Lt=150m, chiều rộng từ 10m÷15m, kết cấu bê tông cốt thép M250;</p> <p>- Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn nối lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A</p>	<p>a) Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum</p> <p>- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ bằng đá xây; xây dựng thay mới bằng tràn tự do có cao trình ngưỡng bằng cao trình mực nước dâng bình thường, hình thức ngưỡng kiểu Labyrinth, nối tiếp hạ lưu bằng đường tràn kiểu bậc nước, tràn có tổng chiều dài Lt=150m, chiều rộng từ 10m÷15m, kết cấu bê tông cốt thép M250;</p> <p>- Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn nối lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A</p> <p>- Kênh chính hữu: Sửa chữa</p>

		và kiên cố hóa các đoạn kênh chính hữu Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1 với chiều dài khoảng 600m.
	b) Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà.	b) Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà.
	- Đập đất: Đắp bù áp trúc hạ lưu đập bằng đất đồng chất, chiều dài đập $Lđ=230m$, đỉnh đập rộng 5m, chiều cao đập lớn nhất $Hmax=8m$; Kiên cố đỉnh đập đảm bảo độ vượt cao an toàn; khôi phục gia cố mái thượng hạ lưu, vật thoát nước hạ lưu;	- Đập đất: Đắp bù áp trúc hạ lưu đập bằng đất đồng chất, chiều dài đập $Lđ=230m$, đỉnh đập rộng 5m, chiều cao đập lớn nhất $Hmax=8m$; Kiên cố đỉnh đập đảm bảo độ vượt cao an toàn; khôi phục gia cố mái thượng hạ lưu, vật thoát nước hạ lưu;
	- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, thay mới bằng tràn kiểu Labyrinth có chiều dài $Lt=100m$, chiều rộng từ $3m÷5m$, kết cấu chủ yếu bằng bê tông cốt thép;	- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, thay mới bằng tràn kiểu Labyrinth có chiều dài $Lt=100m$, chiều rộng từ $3m÷5m$, kết cấu chủ yếu bằng bê tông cốt thép;
	- Cống lấy nước: phá dỡ cống cũ, thay mới bằng cống ống thép bọc ngoài bằng bê tông cốt thép có chiều dài $Lc=40m$, đường kính cống $D400$, đóng mở bằng van nôm hạ lưu;	- Cống lấy nước: phá dỡ cống cũ, thay mới bằng cống ống thép bọc ngoài bằng bê tông cốt thép có chiều dài $Lc=40m$, đường kính cống $D400$, đóng mở bằng van nôm hạ lưu;
	- Kênh chính: Sửa chữa đoạn kênh dài 500m, mặt cắt $(40x60)cm$, kết cấu bằng bê tông cốt thép	- Kênh chính: Sửa chữa đoạn kênh dài 500m, mặt cắt $(40x60)cm$, kết cấu bằng bê tông cốt thép
	- Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A phục vụ sản xuất và quản lý vận hành.	- Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A phục vụ sản xuất và quản lý vận hành; kéo dài đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua

		mặt đập về phía vai phải đầu nối với đường liên thôn đi nhà rông thôn Kon Bobăn với chiều dài khoảng 1,70 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B.
	<i>c) Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.</i>	<i>c) Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.</i>
	- Đập đất: Đắp đất đầm chặt bù vênh mái đập và đỉnh đập, gia cố mái đập thượng lưu bằng tấm bê tông, bên dưới là tầng lọc, kiên cố hóa đỉnh đập bằng bê tông. Xây dựng bổ sung vật thoát nước chân đập, hệ thống rãnh thoát nước mưa mái đập hạ lưu bằng bê tông.	- Đập đất: Đắp đất đầm chặt bù vênh mái đập và đỉnh đập, gia cố mái đập thượng lưu bằng tấm bê tông, bên dưới là tầng lọc, kiên cố hóa đỉnh đập bằng bê tông. Xây dựng bổ sung vật thoát nước chân đập, hệ thống rãnh thoát nước mưa mái đập hạ lưu bằng bê tông.
	- Kênh chính: Sửa chữa đoạn kênh chính đầu công dài khoảng 500m, kết cấu bằng bê tông cốt thép.	- Kênh chính: Sửa chữa đoạn kênh chính đầu công dài khoảng 500m, kết cấu bằng bê tông cốt thép.
	- Cổng lấy nước: Làm mới cửa vào, cửa ra và cầu công tác bằng bê tông và bê tông cốt thép, thay thế các bộ phận của cổng bị hư hỏng.	- Cổng lấy nước: Làm mới cửa vào, cửa ra và cầu công tác bằng bê tông và bê tông cốt thép, thay thế các bộ phận của cổng bị hư hỏng.
	- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ và làm thay thế tràn mới bằng bê tông cốt thép (thay thế tràn cũ bị hư hỏng) cao trình kích thước tương tự tràn cũ.	- Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ và làm thay thế tràn mới bằng bê tông cốt thép (thay thế tràn cũ bị hư hỏng) cao trình kích thước tương tự tràn cũ.
		- Đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập Hồ chứa nước Kon Tu về phía vai phải thượng lưu và hạ lưu đập với chiều dài khoảng 1,250 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT

		loại B.
	<i>d) Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà.</i>	<i>d) Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà.</i>
	- Tràn xả lũ: Xây dựng bổ sung tuyến tràn xả lũ phụ bằng bê tông cốt thép để đảm bảo xả lưu lượng lũ theo kết luận của hồ sơ kiểm định an toàn đập; về hình thức tràn dạng tràn dọc xả tự do được bố trí phía thượng lưu đập (cùng phía với tràn cũ).	- Tràn xả lũ: Xây dựng bổ sung tuyến tràn xả lũ phụ bằng bê tông cốt thép để đảm bảo xả lưu lượng lũ theo kết luận của hồ sơ kiểm định an toàn đập; về hình thức tràn dạng tràn dọc xả tự do được bố trí phía thượng lưu đập (cùng phía với tràn cũ).
	- Sửa chữa tràn cũ: Sửa chữa, thay thế máy đóng mở vận hành cửa van tràn xả lũ bằng điện; khắc phục hiện tượng thấm phần chân tràn xả lũ cũ tiếp giáp với đập đất.	- Sửa chữa tràn cũ: Sửa chữa, thay thế máy đóng mở vận hành cửa van tràn xả lũ bằng điện; khắc phục hiện tượng thấm phần chân tràn xả lũ cũ tiếp giáp với đập đất.
	- Kênh chính: Sửa chữa, thay thế đoạn đầu kênh chính nối tiếp với hạ lưu cống lấy nước kết cấu bằng bê tông cốt thép;	- Kênh chính: Sửa chữa, thay thế đoạn đầu kênh chính nối tiếp với hạ lưu cống lấy nước kết cấu bằng bê tông cốt thép;
		- Kênh nhánh: Sửa chữa các đoạn kênh nhánh T8 với chiều dài khoảng 500m, kênh nhánh T9 với chiều dài khoảng 200m, kết cấu bằng bê tông cốt thép
3. Tiến độ thực hiện dự án	02 năm	Không quá 03 năm
4. Nguồn vốn	Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.	Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nguồn vốn ngân sách trung ương (trong nước) và các nguồn hợp pháp khác.

Các nội dung khác: Thực hiện chủ trương đầu tư đã phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 65.000 triệu đồng, thực hiện từ nguồn vốn

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao đủ kế hoạch vốn 65.000 triệu đồng tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tại Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022, do đó, dự án đảm bảo về nguồn vốn thực hiện.

7. Ý kiến khác:

a. Về việc đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện và nguồn vốn:

Theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thì thời gian thực hiện của Nghị quyết số 43/2022/QH15 là trong 02 năm (2022 và 2023), do đó trong quá trình tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉ thể hiện tiến độ thực hiện dự án là 02 năm (*thực hiện từ năm 2022*).

Tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5507/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 7 năm 2023, Quốc hội đã cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công, **và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025** để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Ngoài ra, vừa qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo lấy ý kiến các địa phương về một số nội dung⁽⁸⁾ như:

+ Trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hàng năm không giải ngân hết không được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau, dự kiến sửa đổi theo hướng không cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn (*chỉ hủy dự toán kế hoạch năm đối với số vốn không giải ngân hết theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước*), đồng thời cho phép địa phương chủ động bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, bị hủy dự toán.

+ Trình Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15

⁸ Tại Công văn số 6255/BKHĐT-TH ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15; Công văn số 4382/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và một số kiến nghị, theo đó trình Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2025.

Đề địa phương có cơ sở điều hòa nguồn vốn giữa dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*) thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023, và tiếp tục cấp bổ sung lại vốn trong năm 2024 cho dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 05 tháng 7 năm 2023; đồng thời chủ động trong khi chờ ý kiến thống nhất về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất:

- Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, bổ sung thành “Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nguồn vốn ngân sách trung ương (trong nước) và các nguồn hợp pháp khác”;

- Điều chỉnh thêm tiến độ thực hiện dự án thành “không quá 03 năm” (*theo quy định về thời gian bố trí vốn dự án nhóm C*) để hạn chế trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương nhiều lần liên quan đến tiến độ thực hiện dự án.

b. Về nguyên nhân và trách nhiệm của chủ đầu tư trong đề xuất chủ trương đầu tư chưa sát thực tế:

Theo báo cáo của chủ đầu tư, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ diễn ra ngay sau khi dịch bệnh còn chưa kết thúc, thời gian chuẩn bị rất ngắn; mức vốn dự kiến ban đầu chỉ là ước tính nên có sự chênh lệch với hồ sơ thiết kế chi tiết khi triển khai thực hiện. Mặt khác, do diễn biến tình hình lạm phát trên thế giới và khu vực với tốc độ cao, dự báo về trượt giá vật tư, vật liệu chưa sát với tình hình thực tế trong nước, cũng như việc áp dụng hình thức Hợp đồng điều chỉnh giá (*phần trượt giá trong dự phòng của hợp đồng có thể thấp hơn giá trị tính toán*) dẫn đến dự tính vốn đầu tư còn dư so với khi thực hiện. Tuy vậy, mục tiêu của dự án trong chủ trương đầu tư vẫn được đảm bảo khi triển khai thực hiện các hạng mục công trình. Trách nhiệm chính của việc này thuộc về lãnh đạo cũng như tập thể Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (*đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ và ủy quyền quản lý điều hành dự án*) trong quá trình triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo và Ban quản lý dự án đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

V. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*) là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đề chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*).

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo).

(Báo cáo này thay thế báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;
- Lưu: VT, TH. NLHA.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành