

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô. Sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô.

2. Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

4. Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025.

5. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

6. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô.

7. Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao triển khai dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô.

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
6. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 183.500 triệu đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (180.000 triệu đồng) và nguồn ngân sách huyện.
8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.
9. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Nội dung đề xuất điều chỉnh:

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô đề xuất điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh	Nội dung điều chỉnh lần này
1	Mục tiêu đầu tư	- Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở đất, chống chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư với hàng trăm hộ dân đang sinh sống và đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tô Kan. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực và toàn thể cộng đồng. - Góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thị trấn, là điểm nhấn quan trọng để phát triển đô thị thị trấn Đăk Tô.	Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở bờ, chống chuyển dòng, bảo vệ nhà dân, đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tô Kan đoạn qua thị trấn Đăk Tô. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực và toàn thể cộng đồng.
2	Quy mô đầu tư	Chiều dài xây dựng khoảng L = 7.200m; trong đó: Tuyến kè bờ Đông (<i>phía Trung tâm thị trấn Đăk Tô</i>) dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây dài khoảng 3.950m.	Chiều dài xây dựng khoảng 7.100m; trong đó: Tuyến kè bờ đông (<i>phía Trung tâm thị trấn Đăk Tô</i>) dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ tây dài khoảng 3.850m.
3	Nguồn vốn đầu tư	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (<i>khoảng 180.000 triệu đồng</i>) và ngân sách huyện.	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (<i>khoảng 180.000 triệu đồng</i>) và ngân sách huyện.
4	Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022	Từ năm 2023

Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh:

- Về mục tiêu đầu tư: Qua thực hiện khảo sát, để phù hợp với hiện trạng địa hình, dòng chảy của dòng sông hiện nay; đảm bảo đầu tư tuyến kè phù hợp với quy mô, tổng mức đầu tư, trước mắt trong giai đoạn hiện nay chỉ đầu tư tuyến kè với mục tiêu chính là chống sạt lở bờ, chống chuyển dòng, bảo vệ nhà dân, đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tô Kan đoạn qua thị trấn Đăk Tô.

- Về Quy mô đầu tư: Qua rà soát, đơn vị xin xin điều chỉnh chiều dài tuyến $L=7.100$ (*giảm 100m*); trong đó: Tuyến kè bờ đông (*phía Trung tâm thị trấn Đắk Tô*) dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây dài khoảng 3.850m (*chiều dài tuyến ngắn hơn $L= 100m$*) do thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào đầu năm 2021, thời điểm lập báo cáo nghiên cứu khả thi vào năm 2022, chi phí các hạng mục tăng so với thời điểm phê duyệt chủ trương về: vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị... Do đó, để phù hợp với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, đồng thời đảm bảo các yếu tố về mặt kỹ thuật, mỹ thuật và kinh tế của dự án thì tuyến kè xin điều chỉnh ngắn hơn 100m so với quy mô đã được phê duyệt.

- Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án: Theo chủ trương đầu tư được duyệt thì dự án có tổng mức đầu tư khoảng 183.500 triệu đồng, đầu tư từ Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 180.000 triệu đồng) và ngân sách huyện, tiến độ thực hiện từ năm 2022. Tuy nhiên, trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 thì giai đoạn 2021-2025 dự án chỉ được bố trí kế hoạch 74.102 triệu đồng để thực hiện và dự kiến hoàn thành sau năm 2025. Do đó, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thành “Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực (khoảng 180.000 triệu đồng) và ngân sách huyện” và điều chỉnh tiến độ thực hiện từ năm 2023 là phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Trước đây, trên cơ sở mức vốn **dự kiến** Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đắk Tô với tổng mức đầu tư khoảng 183.500 triệu đồng, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (**khoảng 180.000 triệu đồng**) và nguồn ngân sách huyện; tiến độ thực hiện từ năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Tuy nhiên, tại Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, số vốn được trung ương hỗ trợ không đảm bảo theo phương án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án

phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 và được Thủ tướng Chính phủ **giao chính thức** tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021; theo đó, dự án nêu trên chỉ được bố trí **74.102 triệu đồng** trong giai đoạn 2021-2025 và dự kiến hoàn thành sau năm 2025. Vì vậy, để đảm bảo dự án phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương được duyệt, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tiến độ thực hiện là cần thiết.

Bên cạnh đó, để phù hợp với hiện trạng địa hình, dòng chảy của dòng sông thì việc bổ sung mục tiêu và điều chỉnh quy mô đầu tư dự án là cần thiết. Mặc dù quy mô đầu tư điều chỉnh giảm (*khoảng 100m chiều dài tuyến đường*) nhưng với sự biến động về giá nguyên, vật liệu và chi phí nhân công ở thời điểm hiện tại, cùng với việc tăng cường các giải pháp thiết kế, thi công để đảm bảo tính bền vững của công trình nên tổng mức đầu tư của dự án không thay đổi so với chủ trương đã được duyệt. Đồng thời phù hợp với phương án tuyến kè theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư (điều chỉnh dự án):

Việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư (*giảm chiều dài tuyến đường*) của dự án đảm bảo phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014, phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019; Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023.

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 183.500 triệu đồng theo quy định của Luật đầu tư công, là dự án nhóm B (*không thay đổi phân loại dự án*).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

- Điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh	Nội dung điều chỉnh lần này
1	Mục tiêu đầu tư	- Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở đất, chống chuyển dòng, bảo vệ các công trình hạ tầng, khu dân cư với hàng trăm hộ dân đang sinh sống và đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tô Kan. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực và toàn thể cộng đồng. - Góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thị trấn, là điểm nhấn quan trọng để phát triển đô thị thị trấn Đăk Tô.	Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ P = 1,5%, chống sạt lở bờ, chống chuyển dòng, bảo vệ nhà dân, đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tô Kan đoạn qua thị trấn Đăk Tô. Góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực và toàn thể cộng đồng.
2	Quy mô đầu tư	Chiều dài kè khoảng 7.200m, trong đó: Tuyến kè bờ Đông (phía Trung tâm thị trấn Đăk Tô): dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây: dài khoảng 3.950m	Chiều dài kè khoảng 7.100m, trong đó: Tuyến kè bờ đông (phía Trung tâm thị trấn Đăk Tô): dài khoảng 3.250m; tuyến kè bờ Tây: dài khoảng 3.850m.
3	Nguồn vốn đầu tư	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 180.000 triệu đồng) và ngân sách huyện.	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (khoảng 180.000 triệu đồng) và nguồn ngân sách huyện.
4	Tiến độ thực hiện dự án	Từ năm 2022	Từ năm 2023

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn ngân sách Trung ương: Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương tỉnh Kon Tum, dự án được bố trí 74.102 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương và dự kiến thời gian hoàn thành sau năm 2025. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương còn thiếu (khoảng 105.898 triệu đồng), Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí từ

nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 theo quy định.

- Nguồn vốn ngân sách huyện (*khoảng 3.800 triệu đồng*): Theo Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Đắk Tô được Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô phê duyệt bổ sung tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 11 năm 2022, theo đó huyện Đắk Tô đã cân đối, bố trí 3.500 triệu đồng để đối ứng thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025.

7. Ý kiến khác:

Về công tác thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư: Qua xem xét hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy các nội dung đề xuất điều chỉnh do Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô đề xuất nhằm mục đích để phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc điều chỉnh giảm quy mô đầu tư với tổng chiều dài tuyến Kè giảm khoảng 100m (từ 7.200m xuống khoảng 7.100m) theo hồ sơ Dự án đã được các ngành thẩm định và thống nhất (*Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định thiết kế tại Văn bản số 3689/KQTD-SNN ngày 02 tháng 12 năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án tại Văn bản số 118/SKHĐT-ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2023*); đồng thời phù hợp với phương án tuyến kè theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư xét thấy không cần thiết phải lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị khác và trực tiếp tổng hợp, thẩm định, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

IV. VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thì đây là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư khoảng 183.500 triệu đồng; do đó thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là Hội đồng nhân dân tỉnh.

V. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đắk Tô như đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô là phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Để Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô có cơ sở triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân

dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô để đơn vị có cơ sở thực hiện.

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Đăk Tô;
- Lưu: VT, TH. NKT

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành