

## TỜ TRÌNH

### Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh);

Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>(1)</sup> kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh), cụ thể như sau:

#### I. Lý do điều chỉnh:

Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022. Đây là một trong các dự án của tỉnh sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án đã được Trung ương giao tổng số vốn là 65.000 triệu đồng (*đủ so với tổng mức đầu tư dự án*), Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ cho đơn vị chủ đầu tư thực hiện trong năm 2023 đảm bảo theo quy định<sup>(2)</sup>. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2023, dự án đã giải ngân 42.333 triệu đồng, đạt khoảng 65% kế hoạch. Tuy

<sup>(1)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 05 tháng 10 năm 2023.

<sup>(2)</sup> Tại Quyết định số 1113/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023.

nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, dự kiến tổng vốn thực hiện để hoàn thành các hợp đồng đã ký kết của dự án khoảng 56.071 triệu đồng; phần còn dư so với chủ trương đầu tư cũng như kế hoạch vốn đã được phân bổ khoảng 8.929 triệu đồng. Theo đó chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó bổ sung một số hạng mục (*bổ sung sửa chữa, kiên cố hóa khoảng 1,3 km kênh mương và 2,95 km đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất*) để làm tăng hiệu quả đầu tư công trình, tạo điều kiện thuận lợi về đường phục vụ sản xuất cho khoảng 300 ha cây công nghiệp.

Bên cạnh đó, để đảm bảo thời gian thực hiện dự án và giải ngân nguồn vốn tuân thủ theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội<sup>(3)</sup> (*thời gian thực hiện của Nghị quyết số 43/2022/QH15 là trong 02 năm 2022 và 2023*), Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án với tiến độ thực hiện là “02 năm” (từ năm 2022), sử dụng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện nay theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Quốc hội<sup>(4)</sup>, Quốc hội đã cho phép điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công, và bố trí nguồn vốn thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Do đó, để địa phương có cơ sở điều chỉnh nguồn vốn giữa dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đắk Chà Mòn I, Đắk Pret, Kon Tu, Đắk Loh*) thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với các dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023, và tiếp tục cấp bổ sung lại vốn trong năm 2024 cho dự án; đồng thời chủ động giải ngân nguồn vốn được giao trong khi Trung ương chưa có ý kiến chính thức về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội<sup>(5)</sup>, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thành “không quá 03 năm” (*đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công về thời gian bố trí vốn dự án nhóm C*) và điều chỉnh, bổ sung cơ cấu nguồn vốn của dự án.

<sup>(3)</sup> Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

<sup>(4)</sup> Về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia.

<sup>(5)</sup> Tại các Công văn số 6255/BKHĐT-TH ngày 04 tháng 8 năm 2023 và Công văn số 4382/BKHĐT-TH ngày 12 tháng 6 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo lấy ý kiến các địa phương về một số nội dung như:

+ Trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hằng năm không giải ngân hết không được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau, dự kiến sửa đổi theo hướng không cắt giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn (*chỉ hủy dự toán kế hoạch năm đối với số vốn không giải ngân hết theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước*), đồng thời cho phép địa phương chủ động bố trí kế hoạch vốn ngân sách trung ương các năm còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, bị hủy dự toán.

+ Trình Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số kiến nghị, theo đó trình Quốc hội xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2025.

Để góp phần làm tăng hiệu quả đầu tư hạng mục công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (*Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh*) là cần thiết.

## **II. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

### **1. Điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, nguồn vốn và tiến độ thực hiện:**

a) Điều chỉnh mục tiêu đầu tư thành: *“Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (Đăk Chà Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp); tạo điều kiện thuận lợi về đường phục vụ sản xuất cho khoảng 300 ha cây công nghiệp. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.”*

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư (bổ sung các hạng mục):

- Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, bổ sung: *“Kênh chính hữu: Sửa chữa và kiên cố hóa các đoạn kênh chính hữu Hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1 với chiều dài khoảng 600m”*.

- Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, bổ sung: *“Kéo dài đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập về phía vai phải đầu nối với đường liên thôn đi nhà rông thôn Kon Bobăn với chiều dài khoảng 1,70 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B”*.

- Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, bổ sung: *“Đường quản lý vận hành kết hợp sản xuất qua mặt đập Hồ chứa nước Kon Tu về phía vai phải thượng lưu và hạ lưu đập với chiều dài khoảng 1,250 km; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B”*.

- Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, bổ sung: *“Kênh nhánh: Sửa chữa các đoạn kênh nhánh T8 với chiều dài khoảng 500m, kênh nhánh T9 với chiều dài khoảng 200m, kết cấu bằng bê tông cốt thép”*.

c) Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư từ *“Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (được Thủ tướng Chính phủ thông báo số vốn dự kiến tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022)”* thành *“Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực và các nguồn vốn hợp pháp khác”*.

d) Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ *“02 năm”* thành *“Không quá 03 năm”*.

*(Chi tiết so sánh các nội dung điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo)*

**2. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo*)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, NNTN, KTTH.<sub>NTT</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**