

## TỜ TRÌNH

### Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án **Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án **Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai**;

Thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 27/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án **Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai**<sup>(1)</sup>, cụ thể như sau:

#### 1. Lý do điều chỉnh:

Dự án **Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai** được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 với tổng mức đầu tư khoảng 24.500 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện là 02 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2022-2023.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương<sup>(2)</sup> phân bổ để thực hiện dự án là 21.800 triệu đồng. Tính đến hết kế hoạch năm 2023, tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án là 21.950 triệu đồng

<sup>(1)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 14 tháng 6 năm 2024.

<sup>(2)</sup> Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(bao gồm 21.800 triệu đồng để thực hiện dự án và 150 triệu đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư), Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) đã thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; hoàn thành gói thầu xây lắp trong năm 2023. Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị, hiện dự án cần bổ sung kế hoạch vốn để thực hiện gói thầu thiết bị và thanh toán một số chi phí có liên quan (như: giám sát, quản lý dự án, xây lắp) với tổng kinh phí khoảng 1.931,5 triệu đồng.

Để đảm bảo điều kiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo mục tiêu đề ra, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án) là cần thiết và phù hợp.

## **2. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

a) Điều chỉnh về thời gian, tiến độ thực hiện, cụ thể:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “02 năm” thành “Không quá 03 năm”.
- Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ “Từ năm 2022-2023” thành “Từ năm 2022”.

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## **3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:**

Tính đến hết kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 21.950 triệu đồng, số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư được duyệt là 2.550 triệu đồng. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực tế nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng 1.931,5 triệu đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 7 xem xét, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; trong đó, dự kiến bổ sung kế hoạch vốn trung hạn, kế hoạch năm 2024 cho dự án khoảng 1.931,5 triệu đồng. Do đó, nếu được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đủ điều kiện tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành theo đúng tiến độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo).

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Sở Giáo dục và Đào tạo (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.<sub>NTT.TQT</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**