

Số: *Kon Tum, ngày tháng năm*

BÁO CÁO

V/v trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XII

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Đại biểu: Y Đông, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Glei.

Thực hiện Công văn số 135/TTHĐND-TH ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XII; Công văn số 4367/UBND-KTTH ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 8. Sở Công Thương báo cáo trả lời chất vấn như sau:

1. Về nội dung ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh

Ý kiến của đại biểu Y Đông, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Glei liên quan đến tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

(1) Mặc dù tỉnh Kon Tum sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, đặc biệt là thủy điện, nhưng tiến độ triển khai các dự án vẫn còn nhiều hạn chế. Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh đến nay trên địa bàn tỉnh có 82 vị trí thủy điện được phê duyệt quy hoạch nhưng chỉ có 32 dự án hoàn thành phát điện, 20 dự án khác chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và 04 dự án đã đề nghị loại khỏi quy hoạch.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng, đề nghị đồng chí cho biết tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua? Hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp ngân sách nhà nước,...? Đối với 20 dự án thủy điện chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị đồng chí cho biết những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với 04 dự án đã đề nghị loại khỏi quy hoạch, để tránh lãng phí tiềm năng đất đai và tài nguyên tại các vị trí này, đề nghị đồng chí cho biết đã tiến hành rà soát và đề xuất phương án thay thế như thế nào?

(2) Liên quan đến Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Đăk Glei được UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2020 đến nay đã hơn 04 năm nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Đề nghị đồng chí báo cáo rõ tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, giải pháp sớm đưa dự án vào hoạt động.

2. Về nội dung chất vấn của đại biểu Y Đông, Sở Công Thương trả lời như sau:

(1) Tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua

a) Về tiềm năng

Tiềm năng các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, liên tỉnh Kon Tum – Gia lai, Kon Tum – Quảng Ngãi: (1) Về tiềm năng thủy điện 3.581,4MW (trong đó thủy điện lớn đã vận hành: 1.831MW, thủy điện lớn đang thi công 444MW, thủy điện vừa và nhỏ đã hoàn thành: 395,5MW), các dự án đã được quy hoạch trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII: 296,4MW, các dự án tiềm năng: 604,4MW); (2) Về tiềm năng điện gió 4.814,6MW (trong đó điện gió đã có chủ trương đầu tư 153,5MW, các dự án tiềm năng 4.661,1MW); (3) Về tiềm năng điện mặt trời 2.348,1MW (trong đó dự án đã vận hành 39,2MW, dự án đã có chủ trương đầu tư 160MW, các dự án tiềm năng 2.151,9MW); đối với điện sinh khối 140MW; (4) Về tiềm năng thủy điện tích năng trong tỉnh 1.200MW, liên tỉnh Kon Tum – Quảng Ngãi 1.200MW.

Trên cơ sở đánh giá tình hình cung ứng, nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc, việc cân đối nhu cầu cung ứng được Bộ Công Thương tính toán, trên cơ sở đó phân bổ chỉ tiêu công suất các dự án năng lượng tái tạo cho tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024⁽¹⁾ nhằm đảm bảo ổn định an toàn hệ thống điện toàn quốc, đáp ứng kịp thời nhu cầu cung ứng, sử dụng điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo từng thời kỳ.

- Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (đợt 1) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024. Sau khi Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1610/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để triển khai thực hiện.

- Các dự án nguồn điện, lưới điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum được UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các sở, ban ngành triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Các dự án trong danh mục Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, đã được cập nhật trong Quy hoạch tỉnh, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

b) Vai trò quản lý nhà nước

⁽¹⁾ Chi tiết các dự án nguồn theo Quy hoạch điện VIII như sau: (1) Thủy điện nhỏ công suất phân bổ là 716 MW, gồm 288 MW/29 dự án đã vận hành, tăng thêm giai đoạn 2023 - 2030 là 428 MW (đã xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư là 43 dự án với tổng công suất 358,5 MW); (2) Điện gió trên bờ: Gồm 02 dự án, công suất lũy kế đến năm 2030 là 153,5 MW (trong đó UBND tỉnh đề xuất gồm: Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (50 MW), đã đầu tư cơ bản hoàn thành, Nhà đầu tư đang hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác sử dụng; Nhà máy điện gió Kon Plông 103,5 MW); (3) Điện sinh khối: được phân bổ với tổng công suất là 05MW.

Với vai trò cơ quan trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về năng lượng, trong những năm qua Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các vị trí có tiềm năng năng lượng tái tạo, đánh giá kỹ thuật những mặt tích cực thuận lợi, phân tích kỹ các tác động đến môi trường xã hội, môi trường sinh thái, các ảnh hưởng đến đất đai, rừng, đất rừng tự nhiên, các quy hoạch phát triển kinh tế địa phương, quy hoạch ngành và các yếu tố khác, lựa chọn phương án khai thác tối ưu, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành trong việc đề xuất triển khai các dự án năng lượng tái tạo để đảm bảo hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Trong thời gian qua, việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum là đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, mặt nước, hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ và phát triển lĩnh vực khác; phù hợp với Quy hoạch phát triển thủy điện của cả nước, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, Chiến lược Phát triển Năng lượng tái tạo của Việt Nam; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy hiệu quả về tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành quan tâm chỉ đạo, kịp thời tham mưu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

c) Nội dung triển khai thực hiện

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tỉnh Kon Tum được phân bổ công suất các nguồn năng lượng tái tạo, cụ thể như sau:

- Điện gió: được phân bổ tổng công suất 154 MW điện gió trên bờ trong giai đoạn 2023 - 2030; chưa có danh mục dự án đầu tư cụ thể trong Quyết định số 262/QĐ-TTg⁽²⁾.

- Thủy điện vừa và lớn: gồm 02 dự án (*đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư*) là dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (*công suất 220 MW đã vận hành*) và dự án Thủy điện Đăk Mi 1 (*công suất 84 MW, dự kiến vận hành năm 2024*).

- Thủy điện nhỏ: tổng công suất được phân bổ là 716 MW, gồm 288 MW/29 dự án đã vận hành, tăng thêm giai đoạn 2023 - 2030 là 428 MW.

Trong 428 MW tăng thêm: Đã xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư là 43 dự án với tổng công suất 358,5 MW theo Quyết định số 262/QĐ-TTg; trong đó: có 01 dự án 12,6MW đã hoàn thành năm 2023; 10 dự án tổng công suất 66,1 MW vận hành năm 2023-2024 (*đến nay đã hoàn thành 07 dự án với tổng công suất 57,6MW*); 14 dự án tổng công suất 134,3 MW vận hành năm 2025; 18 dự án

⁽²⁾ Tại bảng 2 Phụ lục II. Phân bổ công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo theo vùng/địa phương.

tổng công suất 145,5MW vận hành giai đoạn 2026-2030; Còn lại 05 dự án với tổng công suất 69,5 MW chưa được xác định danh mục dự án cụ thể trong Quyết định số 262/QĐ-TTg.

- Điện mặt trời tập trung 0 MW, điện mặt trời mái nhà 07 MW, Điện sinh khối 05 MW.

Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư các dự án thủy điện và kết quả rà soát thì trên địa bàn tỉnh có 12 dự án thủy điện vừa và nhỏ theo Kế hoạch vận hành 2024,2025 gặp khó khăn: (i) trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nên chậm giao đất, cho thuê đất (ii) dự án có chuyển đổi đất lâm nghiệp (*hiện trạng không có rừng*) thực hiện rà soát điều chỉnh ra ngoài ranh giới đất lâm nghiệp (*đặc dụng, phòng hộ, sản xuất*) trong Quy hoạch tỉnh Kon Tum để đảm bảo điều kiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định, (iii) hệ thống lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa được đầu tư đảm bảo theo đúng tiến độ Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phương án phát triển hệ thống lưới điện trong Quy hoạch tỉnh Kon Tum; từ những khó khăn nêu trên, quá trình triển khai hoàn thiện các thủ tục theo thực tế để thực hiện đầu tư xây dựng của các dự án thủy điện sẽ không đảm bảo đưa vào vận hành đúng tiến độ vào năm 2024, năm 2025 theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024. Để việc thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, phù hợp với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 1223/UBND-HTKT ngày 09 tháng 4 năm 2024, Công văn số 1384/UBND-HTKT ngày 24 tháng 4 năm 2024 đề nghị Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh thời gian đưa vào vận hành của 12 dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- 01 dự án thủy điện vừa là thủy điện Đăk Mi 1 công suất 84 MW vận hành năm 2024 thành vận hành trong giai đoạn 2025 – 2026;

- 02/10 dự án thủy điện nhỏ vận hành năm 2024 điều chỉnh thành vận hành trong giai đoạn 2026-2030 (*thủy điện Đăk Mi 1A, thủy điện Đăk Psi 1 có tổng công suất 15MW*);

- 09⁽³⁾/14 dự án thủy điện nhỏ vận hành năm 2025 điều chỉnh thành vận hành trong giai đoạn 2026-2030 (*09 dự án có tổng công suất 88,9MW*).

Ngoài ra có 02 dự án năm vận hành 2024 kiến nghị điều chỉnh công suất, dự án thủy điện: Ngọc Tem từ 7,5MW thành 11MW, BoKo 1 từ 6MW thành 15,6MW đã được Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh năm vận hành 2026-2030 trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung, cập nhật một số nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Ngày 06 tháng 9 năm 2024, Bộ Công Thương có Công văn số 6798/BCT-ĐL trình Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (*kèm theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt bổ sung, cập nhật một số nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII*), trong đó có thống nhất các nội dung đề xuất của Tỉnh tại Công văn số

⁽³⁾ 09 dự án thủy điện: Đăk Mi 1B, Đăk Mek 3, Đăk Roong, Đăk Krin, Đăk Lô 4, Đăk Lô 1, Đăk Lô 3, Đăk Pru 3, Đăk Re Thượng.

1223/UBND-HTKT ngày 09 tháng 4 năm 2024, Công văn số 1384/UBND-HTKT ngày 24 tháng 4 năm 2024, Công văn số 1895/UBND-HTKT ngày 21 tháng 5 năm 2024, Công văn số 3062/UBND-HTKT ngày 28 tháng 8 năm 2024, Công văn số 2452/UBND-HTKT ngày 13 tháng 7 năm 2024. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

d) Hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp ngân sách nhà nước đối với việc đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

Ngành năng lượng tiếp tục phát huy vai trò là ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh; các dự án năng lượng tái tạo (*thủy điện*) và lưới điện được đầu tư trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả sau đầu tư, đóng góp một phần sản lượng điện cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, cải thiện và làm thay đổi cơ sở hạ tầng nông thôn miền núi⁽⁴⁾; góp phần tạo thêm việc làm, từng bước ổn định cuộc sống người dân; đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách của tỉnh⁽⁵⁾.

e) Về nội dung 20 dự án thủy điện chưa được cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị đồng chí cho biết những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 dự án thủy điện nhỏ tổng công suất 188,5 MW chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm 15 dự án đã có trong Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ (*trong đó: 14 dự án có năm vận hành 2026-2030; 01 dự án Đăk Psi 1 công suất 4MW năm vận hành là năm 2024*) và 05 dự án đã được Bộ Công Thương tổng hợp đề nghị cập nhật vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII có năm vận hành 2026-2030 nhưng hiện nay Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt ban hành bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Mục VI Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 về giải pháp về pháp luật, chính sách để thực hiện Quy hoạch điện VIII có quy định: "*Nghiên cứu xây dựng cơ chế đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kèm theo giá điện trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực và hoàn thiện mô hình thị trường điện cạnh tranh.*". Tuy nhiên, qua rà soát các quy định theo Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp luật quy định, các quy định của pháp luật chuyên ngành (*Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của*

⁽⁴⁾ Việc xây dựng các công trình thủy điện sẽ tạo điều kiện cải thiện cơ sở hạ tầng như mở đường giao thông phục vụ thi công, vận hành, lưới điện phục vụ thi công xây dựng của các nhà máy thủy điện. Thông qua việc đầu tư lưới điện phục vụ thi công xây dựng của các nhà máy thủy điện, ngành điện đầu tư phát triển thêm lưới điện để cấp điện cho các hộ dân cũng đã giảm một phần chi phí so với đầu tư mới toàn bộ lưới điện

⁽⁵⁾ Qua theo dõi, tình hình nộp thuế các thủy điện trong tỉnh, liên tỉnh tại tỉnh Kon Tum như sau: Năm 2020: 604.065 tỷ đồng; 2021: 898.846 tỷ đồng; 2022: 1.221.682 tỷ đồng; 2023: 1.206.745 tỷ đồng; Năm 2024 ước tính khoảng: 1.058.745 tỷ đồng.

Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực) chưa có quy định cụ thể về việc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thủy điện, vì vậy không có cơ sở đề tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc lựa chọn chủ đầu tư dự án thủy điện.

Hiện nay, Luật Điện lực năm 2024 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 30 tháng 11 năm 2024, đang hoàn thiện để ban hành; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2024/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2024 quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư công trình năng lượng. Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, quy định: “*Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về điện lực khi có 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện*” thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và tại Điều 70 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 3 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ) quy định: “*6. thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dự án xây dựng công trình năng lượng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo, nguồn điện sử dụng khí thiên nhiên, LNG, bao gồm hoặc không bao gồm lưới điện đấu nối đồng bộ khi có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện...*”.

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, Thông tư số 27/2024/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4244/UBND-HTKT ngày 25 tháng 11 năm 2024 chỉ đạo các ngành kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình điện chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, đủ điều kiện thu hút đầu tư vào Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum; rà soát, xác định danh mục các khu đất thực hiện các dự án, công trình điện để hoàn thiện hồ sơ thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm (*trong trường hợp 01 dự án có 01 nhà đầu tư quan tâm thì thực hiện chấp thuận chủ trương theo quy định*). Trong trường hợp 01 dự án xác định có 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm cùng đăng ký thực hiện thì tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; Sở Công Thương đang phối hợp các sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát xác định danh mục các khu đất thực hiện các dự án, công trình điện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục các khu đất thực hiện dự án thủy điện, làm cơ sở thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thiện hồ sơ đề xuất đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư (*trong trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm*).

f) Đối với 04 dự án đã đề nghị loại bỏ khỏi quy hoạch

Đối với 04 dự án công trình thủy điện do ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, quy mô công suất nhỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh⁽⁶⁾ đề nghị đề nghị Bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum là các dự án đã quy hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, chưa thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng nên chưa tác động đến diện tích đất (*ngoài dự án thủy điện Đăk Brot đã thu hồi đất bàn giao cho địa phương quản lý*), vì vậy đề nghị chính quyền địa phương rà soát thu hút đầu tư phát triển các dự án khác phù hợp (*tại vị trí quy hoạch 04 dự án thủy điện nêu trên*) để mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn.

(2). Tình hình đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei.

Liên quan đến Nhà máy điện gió trên địa bàn huyện Đăk Glei được UBND tỉnh Kon Tum quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 9/2020 đến nay đã hơn 04 năm nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Đề nghị đồng chí báo cáo rõ tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, giải pháp sớm đưa dự án vào hoạt động. Sở Công Thương trả lời như sau:

a) Tình hình đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

Khái quát về dự án

- Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật (*Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 866/QĐ-UBND ngày 08/9/2020, số 1264/QĐ-UBND ngày 17/12/2020, số 954/QĐ-UBND ngày 19/10/2021*).

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Đăk Môn, xã Đăk Kroong thuộc huyện Đăk Glei và xã Đăk Dục, xã Đăk Nông thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Công suất: 50 MW. Diện tích sử dụng đất: 24,55 ha (*trong đó: Nhu cầu đất sử dụng có thời hạn 14,55 ha, nhu cầu đất sử dụng tạm thời 10ha*).

- Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.890.200 triệu đồng.

Tiến độ thực hiện

- Hồ sơ pháp lý Chủ đầu tư đã triển khai:

+ Ký Hợp đồng mua bán điện số 12/2020/HĐ-NMĐG-TANTAN NHAT.KT, ngày 31/12/2020 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Hồ sơ Thiết kế cơ sở được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thẩm định tại Công văn số 2027/ĐL-NLTT ngày 10/12/2020. Chủ đầu tư phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 01/2020/QĐ-TTN ngày 10/12/2020.

+ Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định tại Công văn số 1534/ĐL-NLTT ngày 01/9/2021. Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật phê duyệt hồ sơ Thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 090201/2021/QĐ-TTN ngày 02/9/2021.

+ Thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy: Dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Kon Tum thẩm duyệt thiết kế PCCC tại các

⁽⁶⁾ Gồm các dự án thủy điện: Đăk Ruồi 1, Đăk Man, Đăk Brot, Sông Tranh 1 tại Văn bản số 4419/UBND-HTKT ngày 14 tháng 12 năm 2021 và Văn bản số 681/UBND-HTKT ngày 11 tháng 3 năm 2022.

Công văn: số 36/TD-PCCC ngày 06/9/2021 và số 52/TD-PCCC ngày 26/10/2021.

+ Về Hồ sơ môi trường: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei có Giấy xác nhận số 03/GXN-UBND ngày 13/11/2020 xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án⁽⁷⁾.

+ Giấy phép xây dựng: Dự án được miễn giấy phép xây dựng⁽⁸⁾.

+ Bồi thường, giải phóng mặt bằng: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng dự án được Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei phê duyệt tại Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 21/8/2023. Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng theo Phương án được duyệt: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei xác nhận hoàn thành công tác bồi thường tại Văn bản số 1858/UBND-TNMT ngày 07/9/2023.

- Tiến độ xây dựng:

+ Đến ngày 31/10/2021 Đã hoàn thành: Lắp đặt 4/18 tuabin gió; đường dây truyền tải 110kV dài khoảng 19,6 km từ NMĐG Tân Tấn Nhật - Đăk Glei đến TBA 110kV Bờ Y và đóng điện Trạm biến áp 110kV NMĐG Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (ngày 15/10/2021); đường dây 22kV đấu nối từ các trụ tuabin đến TBA 110kV NMĐG Tân Tấn Nhật. Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã đề nghị cho vận hành trước 04 trụ để được hưởng theo giá bán điện ưu đãi đối với dự án điện gió theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, nhưng vì lý do: chưa đảm bảo công suất chạy thử nghiệm theo quy định, chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, chưa kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình, chưa hoàn thành việc thu hồi đất, cấp đất đối với các hộ bị ảnh hưởng nên chưa được đưa vào vận hành.

+ Đến ngày 24/12/2021 đã hoàn thành: Lắp đặt 18/18 tuabin gió; 63/63 trụ điện, đường dây truyền tải 110kV dài khoảng 19,6 km từ NMĐG Tân Tấn Nhật - Đăk Glei đến TBA 110kV Bờ Y và đóng điện Trạm biến áp 110kV NMĐG Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (ngày 15/10/2021); đường dây 22kV đấu nối từ các trụ tuabin đến TBA 110kV NMĐG Tân Tấn Nhật - Đăk Glei (ngày 24/10/2021).

+ Về công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng: Ngày 10/10/2023, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương đã chủ trì, tổ chức kiểm tra nghiệm thu dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei.

- Về các vi phạm, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án:

+ Chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình khi chưa có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, hành vi vi phạm đã bị xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 18/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng (Công ty đã thực hiện đóng tiền xử lý vi phạm hành chính theo quy định⁽⁹⁾).

⁽⁷⁾ Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2920/STNMT-CCBVMT ngày 26/10/2020 theo đó dự án Nhà máy điện gió không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

⁽⁸⁾ Theo hướng dẫn tại Văn bản số 1772/SXD-CCGD ngày 05/11/2020 của Sở Xây dựng.

⁽⁹⁾ Biên lai nộp phạt số 0005733 ngày 02/11/2023.

+ Sử dụng đất khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất theo quy định, Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã bị xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 541/QĐ-XPVPHC ngày 01/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Công ty đã thực hiện đóng tiền xử lý vi phạm hành chính theo quy định⁽¹⁰⁾).

- Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án để sớm được cấp thẩm quyền cho phép đưa công trình vào vận hành thương mại.

b) Khó khăn, vướng mắc

- Khi phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (đợt 1), do việc chưa hoàn thành chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục thuê đất và một số thủ tục liên quan đến dự án, Bộ Công Thương đã chuyển giai đoạn tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án điện gió Tân Tấn Nhật-Đăk Glei sang giai đoạn 2026-2030; do đó không đủ cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gia hạn chủ trương đầu tư; Về việc này Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh đối với dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei giai đoạn 2023-2025 để có cơ sở thực hiện. Dự án đang chờ phê duyệt bổ sung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (đợt 2) mới có cơ sở thực hiện các thủ tục gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục đất đai; hiện Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9041/BCT-ĐL ngày 09/11/2024.

- Dự án đang chờ gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (đợt 2). Sau khi được gia hạn chủ trương đầu tư thì mới có cơ sở để xem xét thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định.

- Hiện nay, dự án có khoảng 15,57 ha đất thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất chưa được hoàn thiện thủ tục về lâm nghiệp và các quy định có liên quan. Do dự án chưa thực hiện được thủ tục thuê đất thực hiện dự án nên chưa được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

c) Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới để sớm đưa dự án vào hoạt động

Trong thời gian đến, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (đợt 2) Sở Công Thương sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp với chủ đầu tư nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án để Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án.

- Tham mưu thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án sang mục đích khác theo quy định hiện hành.

- Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan về gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục về đất đai, đề nghị chủ đầu tư nộp hồ sơ báo cáo hoàn thành xây dựng công trình đến Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương để kiểm tra, thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu công thu hoàn thành công trình của Chủ đầu tư đối với dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật -

⁽¹⁰⁾ Biên lai nộp phạt số 0005829 ngày 09/11/2023.

Đăk Glei. Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương thực hiện cấp phép hoạt động điện lực. Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật mới đủ điều kiện làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thương thảo ký kết hợp đồng mua bán điện, làm cơ sở đưa dự án vào vận hành thương mại.

Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường; Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao Thông vận tải;
- Lưu VT, QLNL;

GIÁM ĐỐC

Lê Như Nhất